



DPCM 27/02/2019 Danni da eccezionali eventi meteorologici seconda decade
gennaio 2017, OCDPC 441/2017, 3ª annualità

G.01	CRONOPROGRAMMA
-------------	-----------------------

Ing. Francesco MASSA

COMUNE DI CEPAGATTI (PE)																														
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA DEL FEUDO NEL COMUNE DI CEPAGATTI - CUP: J31B21001090002																														
CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)																														
SETTIMANE DI LAVORO																														
DESCRIZIONE LAVORAZIONE IN FASI	IMPORTO LAVORAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	% progr.	IMPORTO TOTALE		
		% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo	% Importo			
1 FASE 1 - Impianto di cantiere																														
	Impianto cantiere	1 524,16	100%	1 524,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	€ 1 524,16	
	AVANZAMENTO LAVORI	1 524,16	1 524,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2 FASE 2 - Paratie di pali																														
	Movimenti di materie, demolizioni e rimozioni	3 498,13	-	20%	699,63	20%	699,63	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	1 049,44	30%	1 049,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	€ 3 498,13
	Pali e gabbie	96 601,41	-	-	-	10%	9 660,14	10%	9 660,14	10%	9 660,14	10%	9 660,14	10%	9 660,14	10%	9 660,14	10%	9 660,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	€ 96 601,41
	Strutture in c.a.	20 116,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17%	3 419,73	17%	3 419,73	17%	3 419,73	17%	3 419,73	16%	3 218,57	100%	€ 20 116,05
	Trasporti a rifiuto e compensi	13 658,98	-	5%	682,95	5%	682,95	8%	1 092,72	8%	1 092,72	8%	1 092,72	8%	1 092,72	8%	1 092,72	8%	1 092,72	5%	682,95	5%	682,95	-	-	-	-	-	-	100%
AVANZAMENTO LAVORI	133 874,57	-	1 382,58	1 382,58	10 752,86	10 752,86	10 752,86	10 752,86	10 752,86	10 752,86	10 752,86	10 752,86	10 752,86	10 752,86	1 732,39	1 732,39	3 419,73	3 419,73	3 419,73	3 419,73	3 218,57	3 218,57	-	-	-	-				
3 FASE 3 - Ripristino pavimentazioni stradali																														
	Ripristini ed opere accessorie	13 718,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40%	5 487,38	40%	5 487,38	20%	2 743,69	100%	€ 13 718,45
	AVANZAMENTO LAVORI	13 718,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40%	5 487,38	40%	5 487,38	20%	2 743,69	100%
4 FASE 4 - Smobilizzo cantiere																														
	Ripristino stato dei luoghi e smobilizzo cantiere	1 524,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1 524,16	100%	€ 1 524,16
	AVANZAMENTO LAVORI	1 524,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTALE OPERE	150 641,33	1 524,16	1 382,58	1 382,58	10 752,86	10 752,86	10 752,86	10 752,86	10 752,86	10 752,86	10 752,86	10 752,86	10 752,86	10 752,86	1 732,39	1 732,39	3 419,73	3 419,73	3 419,73	3 419,73	3 218,57	3 218,57	5 487,38	5 487,38	2 743,69	1 524,16		€ 150 641,33		
PROGRESSIVO		1 524,16	2 906,73	4 289,31	15 042,16	25 795,02	36 547,88	47 300,74	58 053,60	68 806,46	79 559,32	90 312,18	101 065,04	111 817,90	113 550,29	115 282,68	118 702,40	122 122,13	125 541,86	128 961,59	132 180,16	135 398,73	140 886,11	146 373,49	149 117,18	150 641,33				