



# CITTA' DI CEPAGATTI

## PROVINCIA DI PESCARA

### AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

#### **Determina del Responsabile del Servizio N. 237 del 04/10/2023**

PROPOSTA N. 1400 del 02/10/2023

**OGGETTO:** LAVORI DI “SISTEMAZIONE VIA VARATTIERA”- DICHIARAZIONE AMMISSIBILITA' C.R.E. E APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5 SAL BIS- CUP J39J18000350004 - CIG CONTRATTO PRINCIPALE 84769643FD- CIG CONTRATTO AGGIUNTIVO 9800055D36

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

##### **PREMESSO CHE:**

- Con Decreto Sindacale n. 26 del 30.06.2023, prot. 19431, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 14 del 03.02.2022, Reg. Gen. n. 91 del 03.02.2022, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 15.03.2023, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionale da conseguire;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2023-25;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 15.03.2023 è approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi di Performance 2023/2025;

##### **DATO ATTO CHE:**

- Con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 26.07.2018 è stato impartito al Servizio 5° - 8° apposito atto di indirizzo per l'allargamento di un tratto di Via Varattiera;
- Con determina n. 385 del 17.10.2018 l'Ing. Di Sciuolo Valentina è stata incaricata per lo Studio di Fattibilità, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, C.S.P. E C.S.E., D.L., Misura e Contabilità nonché redazione C.R.E. dei lavori di “Sistemazione Via Varattiera”;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 29.11.2018 è stato approvato l'aggiornamento al Programma Triennale LLPP 2018/2020 nel quale è stato previsto l'intervento denominato “Sistemazione Via Varattiera” dell'importo complessivo di € 130.000,00;
- Con determina n.38 del 08.02.2019, e successiva n.61 del 05.03.2019, è stato confermato l'incarico all'Ing. Di Sciuolo Valentina;
- Con nota prot. 20816 del 19.09.2019 è stato acquisito il parere ACA;
- Con nota prot.22574 dell'11.10.2019 sono state effettuate le comunicazioni di avvio del procedimento alle ditte interessate ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 e dell'art. 16 comma 5 del D.P.R. 327/2001;
- Con delibera di C.C. n.70 del 27.12.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica nonché il progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione Via Varattiera” con contestuale adozione della variante al P.R.G. ed dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- Con Delibera di G.C. n.23 del 06.02.2020 è stato approvato il progetto esecutivo;
- Con Delibera di C.C. n.29 del 30.07.2020 è stata approvata definitivamente la variante urbanistica al P.R.G.;

- Con determina n.177 del 27.11.2020, Reg. Gen.1279 del 04.12.2020, i lavori sono stati affidati in favore dell'impresa Filippone Gabriele – P.IVA 01056270687 – per l'importo dei lavori di € 88.975,26 oltre € 1.429,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 90.404,88 al netto dell'Iva come per legge;
- Con nota prot.3567 del 12.02.2021 è stata effettuata la consegna lavori in via d'urgenza;
- Con rep. 767 in data 08.04.2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto;
- Con determina n.62 del 08.04.2021, Reg. Gen. 293 del 09.04.2021, l'Ing. Ennio Di Blasio - P.IVA 01380970689, è stato incaricato per il collaudo statico delle opere strutturali dei lavori di "Sistemazione Via Varattiera";
- Con Verbale del 26.04.2021, prot.9500 del 27.04.2021, sono stati consegnati i lavori;
- Con determina n. 127 del 06.07.2021, Reg. Gen. n. 545 del 08.07.2021, è stata disposta l'anticipazione contrattuale in favore della soc. Movimento Terra Filippone Gabriele per l'importo di € 18.081,00, oltre iva per complessivi € 19.889,10;
- Con delibera di G.C. n. 95 del 05.08.2021 è stata approvata la perizia di Variante dei lavori di "Sistemazione Via Varattiera", redatta e depositata dal D.L. e CSE Ing. Di Sciuolo Valentina con nota del 03.08.2021, assunta al protocollo dell'ente al n. 17559 del 04.08.2021;
- Con determina n. 227 del 22.10.2021, Reg. Gen. n. 926 del 22.10.2021, è stata impegnata in favore della ditta esecutrice la somma di € 9.095,33 oltre iva, a seguito dell'approvazione di cui alla D.G.C. n. 95 del 05.08.2021, nonché approvati e liquidati gli atti tecnico-contabili relativi al 1 S.A.L. depositati dal Direttore dei lavori con nota prot.20206 del 07.09.2021 e integrati con nota prot.23253 del 07.10.2021;
- Con Delibera GC n. 130 del 20.09.2022 è stata approvata la perizia di Variante Suppletiva dei lavori di "Sistemazione Via Varattiera", redatta e depositata dal D.L. e CSE Ing. Di Sciuolo Valentina con nota prot. 25800 del 20.09.2022, ad integrazione e sostituzione della precedente trasmessa con nota prot.20307 del 18.07.2022 e ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs.50/2016 smi, contenente gli aggiornamenti di cui al verbale della CdS in data 08.09.2022;
- L'impresa esecutrice ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione in data 20.09.2022;
- Con Determina n.229 del 21.10.2022, Reg. Gen. n. 1035 del 21.10.2022, è stata impegnata in favore della ditta esecutrice la somma di € 4.123,59 oltre iva, a seguito dell'approvazione di cui alla D.G.C. n. 130 del 20.09.2022;
- Con Determina n. 29 del 27.01.2023, Reg. Gen. n. 108 del 30.01.2023 sono stati approvati e liquidati gli atti tecnico-contabili relativi al 2° S.A.L. depositati dal Direttore dei lavori con nota prot.34714 del 19.12.2022;
- Con Determina n. 86 del 24.03.2023 352 del 24.03.2023 sono stati approvati e liquidati gli atti tecnico-contabili relativi al 3° S.A.L. depositati dal Direttore dei lavori con nota prot.4890 del 14.02.2023 integrata e sostituita con nota prot.6587 del 01.03.2023 ;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 11.04.2023, a seguito della nota dell'Amministrazione Comunale prot. 5858 del 22.02.2023, è stato approvato il progetto di variante dei lavori di "Sistemazione Via Varattiera" depositato dall'Ing. Di Sciuolo Valentina con nota prot.8425 del 17.03.2023, integrata con nota prot. 9402 del 27.03.2023, composto dagli elaboratori grafici e dagli atti sopra elencati con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta	€ 141.750,96
Ribasso (7%)	- € 9.922,57
Importo lavori ribassato	€ 131.828,39
Oneri della sicurezza	€ 1.429,62
Totale lavori e oneri della sicurezza	€ 133.258,01
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
per I.V.A. 10% sui lavori	€ 13.325,80
per fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.942,04
per spese tecniche (compresi cassa)	€ 10.693,55
per spese geologiche (compresi cassa ed iva)	€ 918,00
per spese di collaudo (compresi cassa ed iva)	€ 1.000,00
per acquisizione aree, accordi bonari, indennizzi	€ 8.000,00
per lavori in economia: nuovo allaccio	€ 1.678,72
per lavori in economia: nuova tubazione gas	€ 1.000,00
per adeguamento prezzi 2° SAL	€ 7.717,26
per adeguamento prezzi 3° SAL	€ 862,99
per adeguamento prezzi lavori di variante	€ 6.877,05
per iva 10% su adeguamento prezzi	€ 1.545,73
per assicurazione rup	€ 250,00
per imprevisti	€ 2.503,43

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 58.171,61  
TOTALE PROGETTO € 190.000,00

- Con rep. 787 del del 11.05.2023 è stipulato l'Atto Aggiuntivo – CIG **9800055D36**;
- Con determina n.147 del 01.06.2023, Reg. Gen. 661 del 01.06.2023 sono approvati gli atti tecnici e contabili relativi al SAL n. 4 redatti e trasmessi a questo Ente dal Direttore dei lavori Ing. Di Sciuolo Valentina con nota nota prot. 14125 del 12.05.2023 relativi ai lavori di "Sistemazione via Varattiera " eseguiti dalla ditta Movimento Terra Filippone Gabriele – P. IVA 01056270687 ;
- Con determina n.179 del 02.08.2023, Reg. Gen. n.927 del 03.08.2023 sono approvati e liquidati gli atti tecnici e contabili relativi ai SAL straordinari n. 2-3-4 relativi ai lavori di "Sistemazione via Varattiera " eseguiti dalla ditta Movimento Terra Filippone Gabriele – P. IVA 01056270687;

**VISTO** l'art. 1 comma 458 della Legge n.197 del 29.12.2022 (cd. Legge di Bilancio 2023) che modifica l'art.26 commi 1 e 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che dispone:

*5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento»;*

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

*« 6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento e' emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.*

*6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del*

*codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e' rideterminata nella misura dell'80 per cento.*

#### **PRESO ATTO CHE:**

- Con nota prot. 22611 del 03.08.2023 il D.L./CSE ing. Valentina Di Sciullo ha depositato presso questo Comune gli atti tecnico-contabili del 5° S.A.L straordinario previsto dall'art. 26 comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i., sottoscritti dall'impresa senza riserve, costituito dai seguenti elaborati:
  - o S.A.L. Straordinario n. 5 (finale) ;
  - o Relazione di Aggiornamento Prezzi con prospetto di calcolo del maggiore importo S.A.L. da cui si evince quanto segue:
    - ☞ Maggior importo rispetto all'importo dello stato avanzamento: € 4.709,77;
    - ☞ Maggior importo riconoscibile dalla SA (80%, previsto dall'art.1 comma 458 -6 ter) L.197/2022 € 3.486,55;
- I maggiori importi di cui sopra trovano copertura all'interno del quadro economico dell'intervento all'interno delle somme in amministrazione come da DGC 37/2022;
- Per le lavorazioni eseguite la ditta esecutrice Movimento Terra Filippone Gabriele – P. IVA 01056270687- ha emesso fattura n. FATTPA n. 13\_23 del 22.09.2023 dell'importo di € 3.486,55 oltre iva 10% per complessivi € 3.835,21, assunta al protocollo dell'ente al n. 26431 del 25.09.2023;

**CONSIDERATO CHE**, con nota prot. 22611 del 03.08.2023, integrata con nota prot. 25536 del 14.09.2023 , con nota 25537 del 14.09.2023 e in ultimo con nota prot.27109 del 29.09.2023 l'Ing. Valentina Di Sciullo ha trasmesso a questo Comune la Relazione sul Conto Finale, lo Stato finale dei Lavori, il Libretto delle Misure, il Registro di Contabilità, il Sommario del Registro di Contabilità, i Disegni contabili , le certificazioni dei materiali nonché il C.R.E., e certifica una rata di saldo, quale credito netto dell'impresa, pari ad € 17.240,91 oltre iva;

**VISTO** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Ing. Valentina Di Sciullo trasmesso dalla medesima con nota prot. 22611 del 03.08.2023, integrata con nota prot. 25536 del 14.09.2023, con nota 25537 del 14.09.2023 e in ultimo con nota prot.27109 del 29.09.2023 relativo ai lavori di "Sistemazione via Varattiera", il quale:

- Certifica la Regolare Esecuzione dei lavori;
- Dichiarà il credito dell'Appaltatore per la rata di saldo pari ad € 17.240,91 per lavori oltre IVA 10%;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Non sono state aggiunte dall'Appaltatore le domande di cui all'art. 233 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sul Certificato di Regolare Esecuzione;
- per il pagamento della rata di saldo la ditta appaltatrice dovrà produrre la polizza di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.;

#### **RITENUTO:**

- dover approvare gli atti tecnico-contabili relativi al SAL straordinario n. 5 depositato dal D.L./CSE ing. Valentina Di Sciullo con nota prot. 22611 del 03.08.2023, come sopra elencato;
- dover liquidare alla ditta Movimento Terra Filippone Gabriele – P.IVA 01056270687 per le lavorazioni eseguite e riferite al SAL Straordinario n°5 , la somma di € 3.486,55 ,oltre iva per complessivi € 3.835,21 secondo le modalità indicate nella fattura elettronica n. FATTPA n. 13\_23 del 22.09.2023 assunta al protocollo dell'ente al n. 26431 del 25.09.2023;
- dover dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Ing. Valentina Di Sciullo trasmesso dal medesimo con nota prot. 22611 del 03.08.2023, integrata con nota prot. 25536 del 14.09.2023 , con nota 25537 del 14.09.2023 e in ultimo con nota prot.27109 del 29.09.2023 ;

**TENUTO CONTO** che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede per :

- Per € 157.000,00 con fondi Terna, a valere sul cap. 2893/7/2022 cap. entrata 598/17/2022;
- Per € 30.000,00 con fondi Bucalossi, a valere sul cap. 2893/7/2022;
- Per € 1.000,00 con fondi propri, a valere sul cap. 2919/12/2022;
- Per € 2.000,00 con fondi propri, a valere sul cap. 2954/0/2022, cap. entrata n. 680/0/2022;

**VISTO:**

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Jr. Giancarlo Scipione;
- che con verbale del 02.10.2023 che anche se non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente, il RUP ha confermato il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dall'Ing. Valentina Di Sciuillo;

**RICHIAMATA** la nota prot.6371 del 27.02.2022 del Segretario Comunale la quale dispone, in applicazione dell'art.101 comma 1 del C.C.N.L. 17.12.2020, che l'atto relativo all'ammissibilità del C.R.E./Collaudo sia adottato dal medesimo Responsabile di Servizio al quale appartiene la competenza sul contratto di lavori/forniture/servizi cui si riferisce il Certificato/Collaudo medesimo;

**DATO ATTO** che la presente determinazione viene assunta in esecuzione di una specifica disposizione di carattere amministrativo, afferente il profilo organizzativo della Stazione Appaltante, pervenuta dal Segretario Generale con nota prot.6371 del 27.02.2023 in applicazione dell'art.101, comma 1, del C.C.N.L. 17.12.2020, che dispone che *"l'atto relativo all'ammissibilità del C.R.E./Collaudo venga adottato dal Responsabile del Servizio al quale appartiene la competenza sul contratto di lavori/forniture/servizi cui si riferisce il Certificato/Collaudo medesimo"*;

**RILEVATO** che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20.04.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Nel vigente Piano PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

**DATO ATTO** che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

**PRESO ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi sono stati acquisiti il codice CIG 84769643FD per il contratto principale e il codice CIG 9800055D36 per il contratto aggiuntivo;

**VISTI:**

- Il Decreto 7 marzo 2018, n. 49
- La Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nel testo in vigore;
- Il D.Lgs 267/2000;
- Il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DETERMINA**

**PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE VIA VARATTIERA"- DICHIARAZIONE AMMISSIBILITA' C.R.E. E APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5 SAL BIS- CUP J39J18000350004 - CIG CONTRATTO PRINCIPALE 84769643FD- CIG CONTRATTO AGGIUNTIVO 9800055D36**

- 1) **CHE** le premesse e considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto ed in particolare la disposizione del Segretario Comunale prot.6371 del 27.02.2022;
- 2) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i., gli atti tecnici e contabili relativi al 5° SAL straordinario redatto e trasmesso a questo Ente dal Direttore dei lavori/ CSE Ing. Valentina Di Sciuillo con prot. 22611 del 03.08.2023 relativi ai lavori di "Sistemazione Via Varattiera" composti dagli atti richiamati in premessa;

- 3) **DI DARE ATTO** che i maggiori importi di cui sopra trovano copertura all'interno del quadro economico dell'intervento all'interno delle somme in amministrazione come da DGC 37/2022;
- 4) **DI LIQUIDARE** alla ditta Movimento Terra Filippone Gabriele – P.IVA 01056270687 per le lavorazioni eseguite e riferite al SAL Straordinario n°5 , la somma di € 3.486,55 ,oltre iva per complessivi € 3.835,21 secondo le modalità indicate nella fattura elettronica n. FATTPA n. 13\_23 del 22.09.2023 assunta al protocollo dell'ente al n. 26431 del 25.09.2023, a valere sul cap. **2627/0/2019**;
- 5) **DI DARE ATTO** che il mandato relativi all'importo sopra indicato sarà formalizzato solo dopo l'erogazione da parte della Ditta **Terna Spa**;
- 6) **DI DISPORRE** che la liquidazione dell'IVA in favore della soc. Movimento Terra Filippone Gabriele – P.IVA 01056270687, venga effettuata nel rispetto della legislazione vigente (Split Payment – Legge n.190/2014);
- 7) **DI DICHIARARE** ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Ing. Valentina Di Sciuolo trasmesso dal medesimo medesima con nota prot. 22611 del 03.08.2023, integrata con nota prot. 25536 del 14.09.2023 , con nota 25537 del 14.09.2023 e in ultimo con nota prot.27109 del 29.09.2023 relativo ai lavori di "Sistemazione Via Varattiera", come da verbale di conferma del RUP in data 26.09.2023, il quale:
- Certifica la Regolare Esecuzione dei lavori;
  - Dichiarare il credito dell'Appaltatore pari ad € 17.240,91 per lavori oltre IVA 10%;
  - Che le economie accertate sono pari ad € 356,30;

Con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta	€ 130.984,99
Oneri della sicurezza	€ 1.429,62
Totale lavori e oneri della sicurezza	€ 132.414,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
per lavori in economia: nuovo allaccio	€ 1.678,72
per lavori in economia: nuova tubazione gas	€ 1.000,00
per adeguamento prezzi 2° SAL	€ 7.678,67
per adeguamento prezzi 3° SAL	€ 763,27
per adeguamento prezzi 4° SAL	€ 2.643,08
per adeguamento prezzi 5° SAL	€ 3.486,55
per imprevisti	€ 2.049,33
per acquisizione aree, accordi bonari, indennizzi	€ 8.000,00
per fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.942,04
per spese tecniche (compresi cassa)	€ 10.693,55
per spese geologiche (compresi cassa ed iva)	€ 918,00
per spese di collaudo (compresi cassa ed iva)	€ 1.000,00
per I.V.A. 10% sui lavori	€ 13.241,46
per iva 10% su adeguamento prezzi	€ 1.457,16
per iva 22% su Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 427,25
per assicurazione rup	€ 250,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 57.229,08</b>
<b>Economie</b>	<b>€ 356,30</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 190.000,00</b>

- 8) **DI DARE ATTO** che il credito liquido dell'Appaltatore è pari a complessivi € 17.240,91 al netto dell'IVA, e che lo stesso sarà liquidato e pagato alla ditta esecutrice previa costituzione della polizza di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 9) **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla società della soc. Movimento Terra Filippone Gabriele – P.IVA 01056270687– per il seguito di competenza;
- 10) **DI DARE ATTO** che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. jr. Giancarlo Scipione;
- che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede per :
  - Per € 157.000,00 con fondi Terna, a valere sul cap. 2893/7/2022 cap. entrata 598/17/2022;
  - Per € 30.000,00 con fondi Bucalossi, a valere sul cap. 2893/7/2022;
  - Per € 1.000,00 con fondi propri, a valere sul cap. 2919/12/2022;
  - Per € 2.000,00 con fondi propri, a valere sul cap. 2954/0/2022, cap. entrata n. 680/0/2022;
- il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

**11) DI DARE ATTO altresì** che la presente determinazione viene assunta in esecuzione di una specifica disposizione di carattere amministrativo, afferente il profilo organizzativo della Stazione Appaltante, pervenuta dal Segretario Generale con nota prot.6371 del 27.02.2023 in applicazione dell'art.101, comma 1, del C.C.N.L. 17.12.2020, che dispone che *“l'atto relativo all'ammissibilità del C.R.E./Collaudo venga adottato dal Responsabile del Servizio al quale appartiene la competenza sul contratto di lavori/forniture/servizi cui si riferisce il Certificato/Collaudo medesimo”*;

**12) DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

**13) DI TRASMETTERE** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:

- al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza;
- al Responsabile ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1400 del 02/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA** in data 12/10/2023

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1400 del 02/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	306	1	1	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	3.835,21

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 12/10/2023.

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1802

Il 12/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1219 del 12/10/2023 con oggetto: **LAVORI DI “SISTEMAZIONE VIA VARATTIERA”- DICHIARAZIONE AMMISSIBILITA' C.R.E. E APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5 SAL BIS- CUP J39J18000350004 - CIG CONTRATTO PRINCIPALE 84769643FD- CIG CONTRATTO AGGIUNTIVO 9800055D36**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 12/10/2023.