



**CITTA' DI CEPAGATTI**  
**PROVINCIA DI PESCARA**  
**IO 3 MANUTENZIONI - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI -**  
**PROTEZIONE CIVILE**

**DETERMINAZIONE N. 75 DEL 14/03/2023**

PROPOSTA N. 341 del 13/03/2023

**OGGETTO:** LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA’ IN C.DA STELLA” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 251.500,00. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA’ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SAL. CUP J37H20001660002 - CIG 8432170ECC

**PREMESSO CHE:**

- Con Decreto Sindacale n.03 del 03.01.2023 prot. 215, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con delibera di Giunta Comunale n.36 del 10.03.2022, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionale da conseguire;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2023-25;

**CONSIDERATO CHE:**

- Con nota protocollo n.247 del 07.01.2020 la Regione Abruzzo ha comunicato a questo Ente che, ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. 30.12.2018 n.145, con Decreto del 27.02.2019 il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stanziato le risorse finanziarie per i danni eccezionali verificatisi a seguito degli eventi meteorologici nella Regione Abruzzo nella seconda decade di Gennaio 2017 (OCDPC 441/2017);
- Con nota protocollo n.9033 del 06.05.2020 la Regione Abruzzo ha trasmesso a questo Ente la convenzione “per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore” relativamente all'intervento denominato “Messa in sicurezza e ripristino viabilità C.da Stella”;
- In data 14.05.2020 è stata caricata sulla piattaforma dedicata della Regione Abruzzo la convenzione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente recante le modalità attuative relative al finanziamento concesso al Comune per l'esecuzione dei citati lavori;
- Con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 19.05.2020 è stata approvata la modifica al programma OO.PP. 2019/2021 dove è stata inserita l'opera denominata “Messa in sicurezza e ripristino viabilità C.da Stella” dell'importo complessivo di € 225.000,00 finanziata con fondi a carico della Regione Abruzzo;
- Con delibera di Giunta Comunale n.85 del 03.07.2020 è stata approvata la variazione al bilancio 2020/2022 dove è stato ricompreso l'intervento di “Messa in sicurezza e ripristino viabilità C.da Stella - Ordinanza 441/2017 cap. spesa 2834 - Contributo Regionale” per l'importo complessivo di € 225.000,00;
- Con determina n.110 del 25.08.2020, Reg. Gen. n.819 del 27.08.2020, l'Ing. Jr. Giuseppe Eusani - P.IVA 01844390664 - è stato incaricato per la progettazione definitiva ed esecutiva, Rilievi, C.S.P., Direzione Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E., nonché redazione C.R.E. dei lavori di “Messa in sicurezza e ripristino viabilità C.da Stella”;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 04.09.2020 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo depositato dal tecnico incaricato con nota prot.n.17085 del 25.08.2020 dell'importo complessivo di € 225.000,00, avente il seguente quadro economico:

Lavori a misura	€ 163.769,99
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.500,00
Totale importo lavori ed oneri	€ 170.269,99
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Iva per lavori in appalto (10%)	€ 17.027,00

Spese tecniche per Progettazione	€ 8.552,00
Spese tecniche per Direzione e contabilità lavori	€ 6.997,50
Spese per Coordinamento sicurezza in fase di progett. ed eseg.	€ 4.509,50
Cassa previdenziale per spese tecniche	€ 870,80
Iva per spese generali, tecniche e cassa previdenziale	€ 4.775,72
Per fondo di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016	€ 2.488,00
Relazione geologica	€ 777,50
Per indagini e prove geotecniche	€ 2.000,00
Iva per indagini e prove geologiche	€ 440,00
Spese per collaudo statico	€ 933,00
Iva per spese di analisi e collaudi	€ 205,26
Per lavori in economia	€ 1.545,92
Iva per lavori in economia (22%)	€ 340,10
Per imprevisti	€ 1.500,00
Spese per Anac	€ 225,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 65.500,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 225.000,00</b>

- Con determinazione n.126 del 24.09.2020, Reg. Gen. n. 957 del 25.09.2020, i lavori sono stati affidati alla soc. "Strade e Ambiente S.r.l." - P.IVA 0218974069 – per l'importo di € 147.802,42 oltre € 6.500,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per complessivi € 154.302,42, oltre Iva per legge, con il ribasso del 9,75%;
- Con rep.764, prot.20371 del 29.09.2020, è stato sottoscritto Contratto di Appalto;
- Con verbale del 18.02.2021 è intervenuta la consegna dei lavori;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 22.09.2021 è approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di "Messa in sicurezza e ripristino viabilità C.da Stella", redatta dal D.L. incaricato Ing. Jr Giuseppe Eusani, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i , da finanziarsi per € 225.000,00 con fondi a carico della Regione Abruzzo in bilancio a valere sul cap. 2834/10/2020 e per € 26.500,00 con propri di bilancio a valere sul cap. 2834/9/2021, giusta DGC n. 308 del 13.04.2021, avente il seguente quadro economico:

Lavori a misura	€ 203.854,15
Ribasso (9,75%)	-€ 19.875,78
Lavori al netto del ribasso	€ 183.978,37
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.869,18
Totale importo lavori ed oneri	€ 191.847,55
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Iva per lavori in appalto (10%)	€ 19.184,76
Spese tecniche per Progettazione	€ 9.552,00
Spese tecniche per Direzione e contabilità lavori	€ 8.497,50
Spese per Coordinamento sicurezza in fase di progett. ed eseg.	€ 5.509,50
Cassa previdenziale per spese tecniche (4%)	€ 942,36
Iva per spese tecniche e cassa previdenziale (22%)	€ 5.390,30
Per fondo di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016	€ 3.069,56
Relazione geologica	€ 777,50
Cassa Previdenziale per incarico geologo (2%)	€ 15,55
Iva per incarico geologo e cassa previdenziale (22%)	€ 174,47
Per indagini e prove geotecniche	€ 2.000,00
Iva per indagini e prove geologiche (22%)	€ 440,00
Spese per collaudo statico	€ 1.138,26
Oneri previdenziali (4%) spese per collaudo statico	€ 45,53
Iva (22%) e cassa previdenziale spese per collaudo statico	€ 260,43
Per lavori in economia	€ 1.545,92
Iva (22%) per lavori in economia	€ 340,10
Per imprevisti	€ 543,71
Spese per Anac	€ 225,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 59.652,45</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 251.500,00</b>

- Con Determina n. 233 del 25.10.2021, R.G. n. 935 del 25.10.2021 è stata impegnata la somma di € 37.545,13, oltre iva per complessivi € 41.299,64, in favore della soc. Strade e Ambiente S.r.l. - P.IVA 02189740695 – a seguito dell'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di

“Messa in sicurezza e ripristino viabilità C.da Stella” avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 22.09.2021;

- In data in data 03.02.2022 il D.L. ing jr Giuseppe Eusani ha redatto il Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve, giusto prot. n. 3352 del 04.02.2022, nel quale attestava la necessità di eseguire alcune lavorazioni per soddisfare reali esigenze di cantiere”, senza “alterazione dell'importo complessivo dell'appalto”, nonché redatto Ordine di servizio n. 1 in pari data;
- In data 08.02.2022 è sottoscritto l'Atto aggiuntivo, Rep n. 774;
- Con delibera di G.C. n. 82 del 12.05.2022 è stata approvata la Perizia di assestamento finale dei lavori di “Messa in sicurezza e ripristino viabilità C.da Stella”, redatta dal D.L. incaricato Ing. Jr Giuseppe Eusani e depositata dal medesimo con nota 05.05.2022, giusto prot. n. 12858, con il seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO ALLEGATO ALLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO

A) LAVORI:	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE	PERIZIA DI ASSESTAMENTO	ECONOMIE
1) LAVORI A MISURA	€ 163.769,99	163.769,99	203.854,15	203.745,60	
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO</b>	€	163.769,99	203.854,15	203.745,60	
2) RIBASSO D'ASTA DEL 9,75%	€	15.967,57	19.875,78	19.865,20	
3) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€	147.802,42	183.978,37	183.880,40	
4) ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	€ 6.500,00	6.500,00	7.869,18	7.869,18	
<b>A.2) IMPORTO DEI LAVORI COPLESSIVI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	€ <b>170.269,99</b>	<b>154.302,42</b>	<b>191.847,55</b>	<b>191.749,58</b>	97,97
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>					
B 1) LAVORI IN ECONOMIA	€ 1.545,92	1.545,92	1.545,92	0,00	1.545,92
B 2) INDAGINI e PROVE GEOTECNICHE	€ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
B 3) IMPREVISTI	€ 3.061,82	3.061,82	543,71	0,00	543,71
B 4) SPESE PER A.N.A.C.	€ 225,00	225,00	225,00	225,00	
B 5 )PROGETTAZIONE	€ 8.552,00	8.552,00	9.552,00	9.552,00	
B 6) DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI	€ 6.997,50	6.997,50	8.497,50	8.497,50	
B 7) COORDINAMENTO SICUREZZA in fase di progett. ed eseguz.	€ 4.509,50	4.509,50	5.509,50	5.509,50	
B 8) RELAZIONE GEOLOGICA	€ 777,50	777,50	777,50	777,50	
B 9) COLLAUDO STATICO	€ 933,00	933,00	1.138,26	1.138,26	
B 10) FONDO DI CUI ALL'ART.113 DEL d.Lgs.50/2016	€ 2.488,00	2.488,00	3.069,56	3.069,56	
B 11) CASSA PREVIDENZIALE PER SPESE TECNICHE (4%)	€ 802,36	802,36	942,36	942,36	
B 12) CASSA PREVIDENZIALE PER GEOLOGO (2%)	€ 15,55	15,55	15,55	15,55	
B 13) CASSA PREVIDENZIALE PER COLLAUDO STATICO (4%)	€ 37,32	37,32	45,53	45,53	
B 14) IVA PER LAVORI IN APPALTO 10%	€ 17.027,00	15.430,24	19.184,76	19.174,96	9,80
B 15) IVA PER LAVORI IN ECONOMIA 22%	€ 340,10	340,10	340,10	0,00	340,10
B 16) IVA PER INDAGINI E PROVE GEOLOGICHE	€ 440,00	440,00	440,00	440,00	
B 17) IVA PER SPESE TECNICHE E CASSA PREVIDENZIALE (22%)	€ 4.589,50	4.589,50	5.390,30	5.390,30	
B 18) IVA PER SPESE TECNICHE COLLAUDO STATICO (22%)	€ 213,47	213,47	260,43	260,43	
B 19) IVA PER GEOLOGO E CASSA PREVIDENZIALE (22%)	€ 174,47	174,47	174,47	174,47	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€ <b>54.730,01</b>	<b>53.133,25</b>	<b>59.652,45</b>	<b>57.212,92</b>	
<b>ECONOMIE DI GARA</b>	€	<b>17.564,33</b>			
<b>SOMME A VALERE DAL BILANCIO COMUNALE</b>	€		<b>26.500,00</b>		
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	€ <b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>248.962,50</b>	<b>2.537,50</b>

- Con determina n.126 del 07.06.2022, RG 513 del 07.06.2022, sono stati approvati gli atti tecnici e contabili relativi al 1° S.A.L. depositati dall' Ing. Jr Giuseppe Eusani, con nota prot. 11241 del 07.04.2022, integrata e sostituita con note prot. 11987 del 27.04.2022 e in ultimo prot. 12857 del 05.05.2022 e liquidato alla Soc. Strade e Ambiente S.r.l. - P.IVA 02189740695 l'importo di € € 153.326,49, oltre iva per complessivi €168.659,14 ;
- Con Verbale del 28.02.2022 redatto dal D.L. è stata certificata l'Ultimazione dei Lavori;
- Con nota prot.13860 del 13.05.2022 è stata attestata l'avvenuta pubblicazione all'albo dell'Avviso ai creditori;
- Con nota prot.29246 del 25.10.2022 l'ing. Petaccia Francesco ha trasmesso a questo Comune il Collaudo statico depositato presso il Genio Civile di Pescara in data 14.10.2022, giusto prot. 0426331/22;

#### CONSIDERATO che:

- Gli atti relativi allo stato finale e C.R.E. sono da ultimo pervenuti a questo Comune con nota prot.429 del 09.01.2023;
- Detta documentazione è relativa alla Relazione sul Conto Finale, C.R.E., Stato finale dei Lavori, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, documentazione contabile sicurezza, distinta delle competenze tecniche, e certifica una rata di saldo, quale credito netto dell'impresa, pari ad € 38.423,09 oltre iva;

**VISTO** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Ing. Jr. Giuseppe Eusani trasmesso dal medesimo con nota prot.429 del 09.01.2023, relativo ai lavori di "Messa in sicurezza e Ripristino viabilità in C.da Stella", il quale:

- Certifica la Regolare Esecuzione dei lavori;
- Dichiara il credito dell'Appaltatore pari ad € 38.423,09 per lavori oltre IVA 10%;

**CONSIDERATO:**

- che non sono state aggiunte dall'Appaltatore le domande di cui all'art. 233 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sul Certificato di Regolare Esecuzione;
- che per il pagamento della rata di saldo la ditta appaltatrice dovrà produrre la polizza di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.;

**VISTA** la Relazione Acclarante i rapporti tra il Comune di Cepagatti e la Regione Abruzzo, redatta dall'ing. Giuseppe Eusani in data 02.03.2023 e controfirmata dal RuP Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone, in atti prot. 6799 del 02.03.2023, dalla quale risulta che la spesa sostenuta ed ammissibile a finanziamento è pari ad € 191.749,58 per lavori ed € 57.212,92 per spese tra le somme a disposizione dell'amministrazione previste nel QE rispetto all'importo del finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo di complessivi € 225.000,00, giusta nota della Regione Abruzzo in atti prot. 22063 del 24.09.2021;

**VISTO:**

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone;
- che con verbale del 13/03/2023, che anche se non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente, il RUP ha confermato il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dall' Ing. Jr Giuseppe Eusani;

**RICHIAMATA** la nota prot.6371 del 27.02.2022 del Segretario Comunale la quale dispone, in applicazione dell'art.101 comma 1 del C.C.N.L. 17.12.2020, che l'atto relativo all'ammissibilità del C.R.E./Collaudo sia adottato dal medesimo Responsabile di Servizio al quale appartiene la competenza sul contratto di lavori/forniture/servizi cui si riferisce il Certificato/Collaudo medesimo;

**RILEVATO** che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 28.04.2022 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024;
- Nel vigente Piano di Corruzione, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

**DATO ATTO** che la presente determinazione viene assunta in esecuzione di una specifica disposizione di carattere amministrativo, afferente il profilo organizzativo della Stazione Appaltante, pervenuta dal Segretario Generale con nota prot.6371 del 27.02.2023 in applicazione dell'art.101, comma 1, del C.C.N.L. 17.12.2020, che dispone che *"l'atto relativo all'ammissibilità del C.R.E./Collaudo venga adottato dal Responsabile del Servizio al quale appartiene la competenza sul contratto di lavori/forniture/servizi cui si riferisce il Certificato/Collaudo medesimo"*;

**VISTA** la Legge n. 241 del 07.08.1990 ed il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

**VISTO** il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;

**VISTO** il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;

**VISTO** l'art. 234, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i.;

**VISTI** i pareri favorevole dei Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

**PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' IN C.DA STELLA" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 251.500,00 - CUP J37H20001660002 - CIG 8432170ECC**

- 1) **che** le premesse e considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto ed in particolare la disposizione del Segretario Comunale prot.6371 del 27.02.2022;
- 2) **Di dichiarare** ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Ing. Jr Giuseppe Eusani e trasmesso dal medesimo con nota prot.429 del 09.01.2023 dei lavori di "Messa in sicurezza e ripristino della viabilità in c.da Stella ", come da verbale di conferma del RUP in data 13.03.2023, il quale:
- o Certifica la Regolare Esecuzione dei lavori;
  - o Dichiarà il credito dell'Appaltatore pari ad € 38.423,09 per lavori oltre IVA 10%;
- con il seguente quadro economico:

Lavori a misura	€ 203.745,60
Ribasso (9,75%)	-€ 19.865,20
Lavori al netto del ribasso	€ 183.880,40
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.869,18
Totale importo lavori ed oneri	€ 191.749,58
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Iva per lavori in appalto (10%)	€ 19.174,96
Spese tecniche per Progettazione	€ 9.552,00
Spese tecniche per Direzione e contabilità lavori	€ 8.497,50
Spese per Coordinamento sicurezza in fase di progett. ed esec.	€ 5.509,50
Cassa previdenziale per spese tecniche (4%)	€ 942,36
Iva per spese tecniche e cassa previdenziale (22%)	€ 5.390,30
Per fondo di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016	€ 3.069,56
Relazione geologica	€ 777,50
Cassa Previdenziale per incarico geologo (2%)	€ 15,55
Iva per incarico geologo e cassa previdenziale (22%)	€ 174,47
Per indagini e prove geotecniche	€ 2.000,00
Iva per indagini e prove geologiche (22%)	€ 440,00
Spese per collaudo statico	€ 1.138,26
Oneri previdenziali (4%) spese per collaudo statico	€ 45,53
Iva (22%) e cassa previdenziale spese per collaudo statico	€ 260,43
Spese per Anac	€ 225,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 57.212,92</b>
Economie	€ 2.537,50
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 251.500,00</b>

- 3) **Di dare atto:**
- a. che il credito liquido dell'Appaltatore è pari a complessivi € 38.423,09, al netto dell'IVA, e che lo stesso sarà liquidato e pagato alla ditta esecutrice previa costituzione della polizza di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - b. che le economie accertate sono pari ad € 2.537,50 ripartite come segue:
    - i. € 2.270,13 pari all'89,46% delle somme a carico della Regione Abruzzo (ammontanti complessivamente ad € 225.000,00, giusta nota regionale in atti prot. 22063 del 24.09.2021);
    - ii. € 267,37 pari al 10,54% delle somme a carico del Comune di Cepagatti (ammontanti complessivamente ad € 26.500,00);
- 4) **Di approvare**, come in effetti approva, la Relazione acclarante i rapporti tra il Comune di Cepagatti e la Regione Abruzzo, redatta dall'ing giuseppe Eusani in data 02.03.2023 e controfirmata dal RuP, in atti prot. 6799 del 02.03.2023, dalla quale risulta che la spesa sostenuta ed ammissibile a finanziamento è pari ad € 191.749,58 per lavori ed € 57.212,92 per spese tra le somme a disposizione dell'amministrazione previste nel QE rispetto all'importo del finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo di complessivi € 225.000,00, giusta nota della Regione Abruzzo in atti prot.22063 del 24.09.2021;
- 5) **Di dare atto**, quindi, che il Rapporto tra il Comune di Cepagatti e la Regione Abruzzo può essere chiuso con l'ammissione ai benefici di legge per l'importo di € 222.729,87 (€ 225.000,00 – 2.270,13) secondo le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione;
- 6) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla Soc. Strade e Ambiente S.r.l. - P.IVA 02189740695 – per il seguito di competenza;

- 7) **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone;
- 8) **Di dare atto** che la copertura finanziaria dell'importo complessivo dell'importo complessivo di € 251.500,00 è garantita:
- per € 225.000,00 con fondi a carico della Regione Abruzzo in bilancio a valere sul cap. 2834/10/2020;
  - per € 26.500,00 con propri di bilancio a valere sul cap. 2834/9/2021, giusta DGC n. 308 del 13.04.2021;
- 9) **Che** il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 10) **Di dare atto** che la presente determinazione viene assunta in esecuzione di una specifica disposizione di carattere amministrativo, afferente il profilo organizzativo della Stazione Appaltante, pervenuta dal Segretario Generale con nota prot.6371 del 27.02.2023 in applicazione dell'art.101, comma 1, del C.C.N.L. 17.12.2020, che dispone che *“l'atto relativo all'ammissibilità del C.R.E./Collaudo venga adottato dal Responsabile del Servizio al quale appartiene la competenza sul contratto di lavori/forniture/servizi cui si riferisce il Certificato/Collaudo medesimo”*;
- 11) **Di informare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.
- 12) **Di trasmettere** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:
- al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza;
  - al Responsabile ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 341 del 13/03/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 14/03/2023.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 341 del 13/03/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 15/03/2023.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 427

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA attesta che in data 15/03/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 298 del 15/03/2023 con oggetto:

LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ IN C.DA STELLA” DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 251.500,00. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SAL. CUP J37H20001660002 - CIG 8432170ECC

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il

15/03/2023.