



## CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE  
CIVILE

### Determina del Responsabile del Servizio N. 50 del 17/03/2026

PROPOSTA N. 386 del 06/03/2026

**OGGETTO:** “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI” CUP J38H22000610001 CIG B2A0C947A1- DICHIARAZIONE DI PRESA D’ATTO CRE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

#### DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 3 del 07.01.2026, prot. 296, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2026-28;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 06/02/2026, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2026/2028 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

**VISTO** il D.L. n. 19/2024 con la cui entrata in vigore il giorno 02.03.2024 sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni concernenti le risorse di cui alla L. 145/2018 (cd. Medie Opere) con lo stralcio delle stesse dai contributi a valere sulle risorse del PNRR misura M2C4I2.2 a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 ed il conseguente ritorno al finanziamento da parte del Ministero dell'Interno L. 145/2018 art.1 comma 139 D.M. 08/11/2021;

**DATO ATTO CHE** con il D.L. 19/2024 l'opera denominata “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI” - CUP J38H22000610001 dell'importo complessivo di € 735.000,00 è stata stralciata dai contributi a valere sulle risorse PNRR ed è finanziata dalla L. 145/2018 art.1 comma 139 D.M. 08/11/2021;

#### PREMESSO CHE:

- Con Determina n. 286 del 29.11.2023, Reg. Gen. n. 1418 del 30.11.2023, è affidato all'Ing. Simone Locicero, generalità in atti, l'appalto relativo ai servizi tecnici inerenti alla Progettazione definitiva/esecutiva D.L, CRE e Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti”;
- Con Determina n. 55 del 31.03.2025, Reg. Gen. n. 399 del 01.04.2025 sono affidati i servizi tecnici di collaudo statico ed in corso d'opera dell'intervento di che trattasi all'ing. Ennio Di Blasio, generalità in atti;
- Con Determina n. 100 del 16.05.2024 - Reg. Gen. 552 in pari data, è affidato al Dott. Eugenio Di Valerio, generalità in atti, l'appalto relativo ai servizi tecnici per la verifica dell'interesse archeologico relativi agli

- “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti”;
- Con deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 23.07.2024, esecutiva come per legge è approvato il progetto esecutivo dei lavori inerenti agli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti” dell’importo complessivo di € 735.000,00;
  - Con determina n. 150 del 31.07.2024, R.G. n. 874 01.08.2024 è affidato al Dott. Eugenio Di Valerio, generalità in atti, l’appalto relativo all’affidamento del servizio tecnico di assistenza e sorveglianza archeologica degli scavi e movimenti terra previsti nel progetto esecutivo dei lavori in oggetto, come da prescrizione della Soprintendenza;
  - Con Determina n.158 del 13.08.2024 R.G. 944 in pari data è aggiudicato l’appalto dei lavori di che in favore dell’operatore economico Di Giuseppe Costruzioni S.r.l. Unipersonale, generalità in atti;
  - Con nota prot. 8357 del 24.03.2025 è pervenuta da parte dell’Appaltatore la dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali trasmesse in pari data con nota prot. 8347;
  - Con verbale del 14.05.2025, prot. 13453, è avvenuta la consegna dei lavori;
  - Con Det. 113 del 11.07.2025 R.G. 858 del 14.07.2025 sono approvati e liquidati gli atti tecnico-contabili relativi al SAL n.1;
  - Con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n.20516 del 21.07.2025 il Dott. Eugenio Di Valerio, nel corso dell’esecuzione dell’attività di controllo archeologico in corso d’opera, ha segnalato che durante l’esecuzione delle opere di palificazione è stato rinvenuta una struttura di combustione (calcara) risalente ad un’epoca che va dal pieno Medioevo all’età moderna;
  - Con nota prot.20831 del 23.07.2025, il RuP ha disposto l’immediata sospensione delle attività interferenti con il rinvenimento e chiesto alla competente Soprintendenza Archeologica disposizioni in merito;
  - Con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 21987 del 04.08.2025 la Soprintendenza ha indicato una serie di approfondimenti conoscitivi sul manufatto rinvenuto;
  - Con nota prot. 24974 del 10.09.2025 l’Archeologo incaricato Dott. Eugenio Di Valerio ha redatto e trasmesso a questo Comune la Relazione in corso d’Opera relativa al summenzionato rinvenimento e con nota prot.25152 del 11.09.2025, la stessa è stata trasmessa alla Soprintendenza per opportuna conoscenza rappresentando altresì l’intenzione di predisporre una variante tecnica e suppletiva ai sensi dell’art.120 c.1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 al fine di porre in essere, tra le altre, le prescrizioni di tutela contenute nella Relazione in corso d’opera e concordate con la Soprintendenza medesima;
  - Con nota prot. 26603 del 25.09.2025 è stata inoltrata alla Soprintendenza Archeologica la Perizia di variante tecnica e suppletiva per la prescritta autorizzazione;
  - Con nota prot. 27013 del 30.09.2025 è pervenuta l’autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica alla Perizia di variante tecnica e suppletiva con la prescrizione che “...tutti i lavori di scavo, compreso lo scavo superficiale del terreno e eventuali opere di demolizione siano seguiti da archeologi qualificati, assunti a spese e cura del Proponente, che opereranno sotto la direzione scientifica della Scrivente...”;
  - Con DGC n. 126 del 07.10.2025 è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di che trattasi, depositata dall’ing. Simone Locicero con nota prot. 24924 del 18.09.2025 ed autorizzata dalla competente Soprintendenza;
  - Con nota prot. 28298 del 14.10.2025 il DL ha trasmesso alla Stazione Appaltante il Verbale di Ripresa dei Lavori in data 13.10.2025;
  - Con nota acquisita al protocollo comunale al n.31196 del 13.11.2025 il DL ha trasmesso il Certificato di Ultimazione dei lavori;
  - Con determina n.191 del 10.12.2025, RG 1544 del 10.12.2025 sono approvati e liquidati gli atti tecnico-contabili relativi al SAL n.2;
  - Con nota prot. 31227 del 14.11.2025 del 15.10.2024 il DL Ing. Simone ha trasmesso a questo Comune la RSU relativa all’intervento;
  - Con nota prot. 31660 del 19.11.2025 il Collaudatore Statico ing. Francesco Petaccia ha trasmesso il Certificato di Collaudo statico;
  - Con nota prot. 33329 del 03.12.2025 è richiesta al DL la trasmissione della documentazione ai sensi dell’art.24 Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per il fine della presa incarico anticipata dei luoghi oggetto di intervento come da richiesta dell’Amministrazione;
  - Con nota prot.34744 del 18.12.2025 il DL ha trasmesso gli As-built finali, la dichiarazione di conformità e di corretta posa in opera dell’impianto elettrico della pubblica illuminazione;
  - Con nota prot. 34927 del 19.12.2025, il competente Servizio 3° ha trasmesso la dichiarazione di presa in carico anticipata dei luoghi interessati dagli “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI” ai sensi dell’art.24 Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023;

**PRESO ATTO CHE:**

- Con nota prot. 33577 del 05.12.2025 il D.L./CSE Ing. Simone Locicero ha trasmesso a questo Comune, lo Stato finale dei Lavori, il Libretto delle Misure, il Registro di Contabilità, il Sommario del Registro di Contabilità relativi agli “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI”;
- Con nota prot. 899 del 13.01.2026 il D.L./CSE Ing. Simone Locicero ha trasmesso a questo Comune la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione il quale:
  - o Certifica la Regolare Esecuzione dei lavori;
  - o Dichiara il credito dell’Appaltatore per la rata di saldo pari ad € 53.027,08 oltre iva di legge;

con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO FINALE</b>			
<b>A) LAVORI:</b>			
A1)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI		534 118,57
A2)	a detrarre IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI (non soggetto a ribasso d'asta)		9 599,66
A3)	restano		524 518,91
A4)	a detrarre ribasso d'asta del 7,60%		39 863,44
A5)	restano		484 655,47
A6)	a sommare IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI (non soggetto a ribasso d'asta)		9 599,66
A7)	<b>IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO</b>		<b>494 255,13</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1)	IVA LAVORI (22% di A3)		108 736,13
B2)	SPESE TECNICHE		78 511,47
	1) Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	61 878,52	
	2) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1)	2 475,14	
	3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1+2)	14 157,81	
B3)	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLO STUDIO GEOLOGICO		8 038,55
	1) Studio e relazione geologica	6 335,55	
	2) Oneri previdenziali EPAP (4% di 1)	253,42	
	3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	1 449,57	
B4)	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLO STUDIO ARCHEOLOGICO		6 552,00
	1) Studio e relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico	2 000,00	
	2) Servizio di sorveglianza archeologica	4 300,00	
	3) Oneri previdenziali (4% di 1 + 2)	252,00	
	4) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2 + 3)	-	
B5)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (art. 45 D.Lgs. 36/2023 ) 1,60% di A1		8 545,90
B6)	INDAGINI GEOGNOSTICHE		11 995,89
	1) Indagini geognostiche	9 832,70	
	3) IVA sulle indagini (22% di 1)	2 163,19	
B7)	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO		-
	1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato	-	
	2) IVA sugli accertamenti (22% di 1)	-	
B8)	COLLAUDI		7 280,00
	1) Collaudo Statico	7 000,00	
	2) Collaudo Tecnico amministrativo	-	
	3) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1 + 2)	280,00	
	4) IVA sui collaudi (22% di 1 + 2 + 3)	-	
B9)	SPESE TECNICHE RELATIVE AL SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE		7 613,13
	1) Spese tecniche per supporto al rup	6 000,26	
	2) Oneri previdenziali (4% di 1)	240,01	
	3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	1 372,86	
B10)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (IVA inclusa)		-
B11)	ACQUISIZIONE E/O OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI (Oneri inclusi)		3 221,81
B12)	SPESE PER PUBBLICITA' (IVA inclusa)		-
B13)	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.		250,00
B14)	IMPREVISTI		-
	1) Imprevisti	-	
	2) IVA sugli imprevisti (22% di 1)	-	
B15)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>240 744,87</b>
B16)	<b>ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA</b>		<b>-</b>
<b>C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A7 + B15 + B16)</b>			<b>735 000,00</b>

**RICHIAMATO** l'art. 28 comma 3 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, recante: "il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza";

**DATO ATTO CHE:**

- con nota prot. 5148 del 16.02.2026 il RuP ha emesso il Verbale di conferma del CRE che sebbene non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- con nota prot. 5258 del 16.02.2026 la Stazione Appaltante ha trasmesso all'Appaltatore:
  - o il Verbale di conferma del CRE ai sensi dell'art.28 comma 3 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023;
  - o la richiesta di emissione della polizza ex art.117 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e s.m. i. incrementata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del CRE e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso;
  - o la richiesta della documentazione attestante il pagamento della ditta subappaltatrice Perforazioni di Di Francesco Maurizio;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L./CSE Ing. Simone Locicero trasmesso in ultimo con nota prot. 33577 del 05.12.2025 relativo ai lavori di "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI", il quale:

- o Certifica la Regolare Esecuzione dei lavori;
- o Dichiara il credito dell'Appaltatore per la rata di saldo pari ad € 53.027,08 oltre iva di legge;

**CONSIDERATO CHE** con nota assunta al protocollo al n. 5649 del 19.03.2026 la ditta esecutrice ha trasmesso alla Stazione Appaltante:

- ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., la polizza fideiussoria N. 2463369 del 17.02.2026 emessa dalla soc. Coface Spa a garanzia dell'importo pari alla rata di saldo pari ad € 53.027,08, estesa dell'interesse legale per un totale complessivo di € 54.723,95;
- documentazione attestante il pagamento della ditta subappaltatrice Perforazioni di Di Francesco Maurizio;

**RITENUTO**, di dover prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D. L./CSE Ing. Simone Locicero e trasmesso con nota prot. 33577 del 05.12.2025;

**DATO ATTO** che ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 (Responsabile Unico Progetto) e dell'art.48 del DL 77/2021, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, giusta determinazione n.260 del 09.11.2023, Reg. Gen. n. 1316 in pari data;

**TENUTO CONTO** che il finanziamento dell'appalto in parola trova copertura finanziaria al cap. 2834/11/2023, a valere sulle risorse previste dalla L. 145/2018, interventi per "Medie Opere";

**ATTESO CHE** In data 15.12.2025 prot. 34267 è pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Cepagatti l'Avviso *ad opponendum*, ai sensi dell'art. 16, Allegato II.14, D. Lgs.36/2023 e s.m.i senza che questo sia stato osservato;

**RICHIAMATA** la nota prot.6371 del 27.02.2022 del Segretario Comunale la quale dispone che l'atto relativo alla presa d'atto del C.R.E./Collaudo sia adottato dal medesimo Responsabile di Servizio al quale appartiene la competenza sul contratto di lavori/forniture/servizi cui si riferisce il Certificato/Collaudo medesimo;

**RILEVATO CHE:**

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20.02.2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Il presente provvedimento risulta non mappato trattandosi di presa d'atto del CRE;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022, dichiarazioni in atti;

- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

**DATO ATTO** che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

**PRESO ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi sono stati acquisiti per i lavori il CIG B2A0C947A1;

**VISTI:**

- La Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Il D.Lgs 267/2000;
- Il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

#### **DETERMINA**

**PER I LAVORI DI "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI" - CUP J38H22000610001 CIG B2A0C947A1**

- 1) **CHE** le premesse e considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto ed in particolare la disposizione del Segretario Comunale prot. 6371 del 27.02.2022;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L./CSE Ing. Simone Locicero trasmesso in ultimo con nota prot. 33577 del 05.12.2025 relativo ai lavori di "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI", il quale:
  - o Certifica la Regolare Esecuzione dei lavori;
  - o Dichiara il credito dell'Appaltatore per la rata di saldo pari ad € 53.027,08 oltre iva di legge;
- 3) **DI PRENDERE ATTO E RITENERE IDONEA** la polizza fideiussoria N. 2463369 del 17.02.2026 emessa dalla soc. Coface Spa a garanzia dell'importo pari alla rata di saldo pari ad € 53.027,08, estesa dell'interesse legale per un totale complessivo di € 54.723,95;
- 4) **DI RIBADIRE** che:
  - ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 (Responsabile Unico Progetto) e dell'art.48 del DL 77/2021, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, giusta determinazione n.260 del 09.11.2023, Reg. Gen. n. 1316 in pari data;
  - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi sono stati acquisiti per i lavori il CIG B2A0C947A1;
  - che il finanziamento dell'appalto in parola trova copertura finanziaria al cap. 2834/11/2023, a valere sulle risorse previste dalla L. 145/2018, interventi per "Medie Opere";
  - il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di il amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 5) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso.
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente per quanto di competenza al Responsabile ufficio ragioneria.

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 386 del 06/03/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA  
CINZIA NICOLETTA in data 17/03/2026

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 386 del 06/03/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 17/03/2026.

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 550**

Il 17/03/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 389 del 17/03/2026 con oggetto:  
**“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI” CUP J38H22000610001 CIG B2A0C947A1- DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO CRE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 17/03/2026.