



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 82 del 18/04/2024

PROPOSTA N. 543 del 18/04/2024

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO N.MARCANTONIO”. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. (Art. 108, comma 3, periodo 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO che:

- Con Decreto Sindacale n. 9 del 04.01.2024, prot. 270, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 16 del 31.01.2024, Reg. Gen. n. 113 del 01.02.2024, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2024-26;

PREMESSO che:

- ✂ L'opera denominata “Realizzazione Tribuna Campo Sportivo” dell'importo complessivo di € 350.000,00 è presente nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2015-2017 e l'elenco annuale dei lavori 2015, giusta delibera di C.C. n.43 del 17.07.2015 finanziato con fondi Terna;
- ✂ Con delibera di Giunta Comunale n.81 del 10.08.2016 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per l'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 270.025,16 per lavori e sicurezza, ed € 79.974,84 per Somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✂ Con Determina n.79 del 04.04.2017, RGD n. 260 del 06.04.2017, a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa I.C.E.E.D. Srl per l'importo contrattuale di € 191.022,16 oltre € 10.769,50 quali Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per complessivi € 201.791,66, oltre iva 10% (Ribasso del 26,319%);
- ✂ Con Rep. n. 740 in data 07.06.2017 è stipulato il contratto di appalto, Registrato in data 13.06.2017 Serie 1T al n. 5847;
- ✂ Con istanza in data 18.04.2024 prot. n. 11326, il Responsabile Unico del Procedimento Ing.Jr. Giancarlo Scipione, esperito il procedimento di contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale da parte del Direttore dei Lavori previsto dall'art. 108, comma 3, periodo 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., faceva pervenire ai sensi dello stesso articolo, la proposta di risoluzione del contratto per:
 - Mancata trasmissione di certificazioni del pertinente Centro di Trasformazione, a riguardo delle lavorazioni eseguite sulle travi in legno fornite (asole e/o tasche), con conseguente non conformità a quanto disposto dal DM 14.01.2008 e Circolare n.617/2009 ed impossibilità di accettazione della fornitura stessa;
 - Abbandono del cantiere, previo smontaggio ponteggi ed opere provvisorie con conseguente configurazione di uno stato dei luoghi (cantiere) non adeguato alle pertinenti norme di legge in materia di sicurezza, con conseguente mancato completamento dell'opera;

tale da configurare la fattispecie di “grave inadempimento contrattuale” per inottemperanza alle norme di legge (rif. successivo punto a), alla regola dell'arte (rif. successivo punto b) e al contratto (rif. successivo punto c):

- a) obblighi dell'Appaltatore di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in costanza dell'esecuzione di un contratto d'appalto;
- b) DM 14.01.2008 e Circolare n.617/2009 punti 11.7.10, C11.7.10, 11.7.10.1, 11.7.10.1.1, 11.7.10.1.2, 11.7.10.2;
- c) Contratto Rep.740 rif. art. 2 (Oggetto dell'appalto), art. 4 (Obblighi dell'Appaltatore), Capitolato Speciale di Appalto (art. 1.1 Oggetto dell'appalto);
compromettendo la buona riuscita dei lavori e l'ultimazione degli stessi;

CONDIVISE le ragioni a fondamento della necessità di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto così come espresse dal Responsabile Unico del Procedimento nella propria proposta che, congiuntamente ai relativi allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);

PRESO ATTO CHE:

- ✂ con propria Relazione Particolareggiata in data 23.10.2023, assunta al protocollo comunale al n. 29149, la DD.LL. Ing. Stampone e Ing. Di Massimo ha comunicato l'accertamento dell'inadempimento allo scrivente RUP, ai sensi del comma 3, periodo 1 dell'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ✂ dalla Relazione di cui sopra il totale di lavori eseguiti che può essere riconosciuto all'appaltatore, salvo errori od omissioni e/o successive verifiche ed approfondimenti, è pari ad euro 225.587,88 (ovvero € 160.155,87 decurtati del ribasso pari al 26,319% oltre Oneri per la sicurezza di € 8.224,00, per complessivi € 168.379,87);
- ✂ i lavori liquidati all'appaltatore, già ribassati e comprensivi della sicurezza pro-quota, ammontano ad € 199.530,86;

CONSIDERATO, PER QUANTO SOPRA RIPORTATO, CHE:

- ✂ l'Appaltatore ha realizzato lavori in quota inferiore rispetto a quanto liquidato rilevandosi un debito dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione stimato in € 34.266,09 (ovvero € 31.150,99, oltre iva) come differenza tra i lavori liquidati e quelli riconosciuti all'Appaltatore, come sopra specificato;
- ✂ a causa della mancata certificazione delle lavorazioni eseguite sulle travi fornite e già pagate pro-quota, necessita effettuare su dette travi ulteriori lavorazioni in economia, stimate in € 17.827,80 – Rif. QTE della proposta di Perizia di Variante n. 4 - (Iva inclusa);
- ✂ a causa dell'abbandono cantiere, l'Amministrazione ha dovuto sopportare spese per la messa in sicurezza pari ad € 22.512,66 (Iva inclusa);
- ✂ a causa delle prove sui tirafondi in copertura, giusti esiti negativi in data 25.09.2018, prot. 20561, le somme previste nella Perizia n. 3, alle voci 54 e 55 del CME, devono essere poste a carico dell'Appaltatore per € 3.029,29 (ovvero 2.753,90 oltre iva corrispondente ad € 3.190,10 + € 547,50 = € 3.737,60, cui va detratto il ribasso pari al 26,319%);

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE alla somma come sopra quantificata e dovuta dall'Appaltatore alla S.A. per complessivi € **77.635,84**, dovranno essere aggiunti i danni sofferti dalla Stazione Appaltante, nonché il maggior importo per l'affidamento dei lavori, di cui all'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (da quantificarsi successivamente all'espletamento della nuova gara di appalto previ necessari adeguamenti progettuali in riferimento a quanto riportato nella relazione del RUP prot. 11326 del 18.04.2024);

PRESO ATTO CHE:

- a garanzia delle somme di cui sopra si provvederà all'escussione totale della cauzione definitiva e dell'attivazione della polizza C.A.R. rese dall'impresa appaltatrice e trasmesse a questo Comune con nota prot. 14555 del 01.07.2019, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e a copertura dei danni;
- ✂ è risultato pertanto inutile ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal CSE incaricato, nonché dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Responsabile del Servizio 3°, affinché l'Appaltatore ottemperasse ai propri obblighi contrattuali, finanche a termine della nota prot. 26517 del 25.09.2023 con invito a voler soprassedere alle preannunciate azioni di smontaggio dei ponteggi e di abbandono cantiere;
- ✂ il negligente comportamento dell'Impresa fin qui tenuto è tale da compromettere la buona riuscita dei lavori e l'ultimazione degli stessi;

DATO ATTO Che per l'appalto in parola è stato acquisito:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente **J37B15000550004**;
- alla procedura è stato assegnato dall' ANAC il codice **C.I.G.: 6923645499**

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20.04.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Nel vigente Piano PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 4, 5, 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 04.02.2014.
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing.Jr.Giancarlo Scipione;

CONSIDERATO CHE all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

VISTI:

- il D.Lgs 50/2016 e successive modificazione ed integrazioni;
- il vigente Regolamento comunale;
- il D.Lgs 18.08.2000, n.267.

DETERMINA

PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO MARCANTONIO"- CUP J37B15000550004 - CIG 6923645499.

- 1) **Di approvare** la premessa narrativa;
- 2) **Di risolvere** per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 108, comma 3, periodo 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, il contratto di appalto dei lavori di "Realizzazione Tribuna Campo Sportivo Marcantonio" stipulato con la ditta aggiudicataria I.C.E.E.D. S.r.l. in data 07.06.2017 Rep. 740, prendendo atto dell'allegata documentazione (Relazione Particolareggiata prot. n. 29149 del 23.10.2023, Contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale prot. 29150 del 23.10.2023, Controdeduzione della ditta Appaltatrice prot. 30406 del 06.11.2023, Relazione del RUP prot. 11326 del 18.04.2024);
- 3) **Di prendere e dare atto** che alla somma come in premessa quantificata e dovuta dall'Appaltatore a questa Stazione Appaltante, ammontante ad **€ 77.635,84**, dovranno essere aggiunti i danni sofferti dalla Stazione Appaltante, nonché il maggior importo per l'affidamento dei lavori, di cui all'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (da quantificarsi successivamente all'espletamento della nuova gara di appalto previ necessari adeguamenti progettuali);
- 4) **Di dare atto** che quanto dovuto verrà richiesto all'Appaltatore nelle opportune sedi previa escussione totale della cauzione definitiva ed attivazione della polizza C.A.R., rese dall'impresa appaltatrice e trasmesse a questo Comune con nota prot. 14555 del 01.07.2019, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e a copertura dei danni;
- 5) **Di dare atto** che si provvederà con successivo e separato atto all'approvazione di una perizia dei lavori residuali/Nuovo progetto al fine di completare l'opera di che trattasi, sulla base delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante;
- 6) **Di dare atto** che, successivamente alla redazione della perizia/nuovo progetto di cui all'alinea precedente, si procederà all'indizione di una nuova gara di appalto ai sensi della disciplina vigente ordinaria in materia di scelta del contraente di lavori pubblici;

- 7) **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'escussione della garanzia definitiva e dell'attivazione della polizza C.A.R. rese dall'impresa per il pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione di cui al presente atto da quantificarsi a norma di legge;
- 8) **Di notificare** il presente atto a mezzo pec all'Appaltatore I.C.E.E.D. s.r.l. dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;
- 9) **Di dare atto** che l'opera è finanziata con **fondi Terna**, sul bilancio comunale a valere cap. n.2627/0/2010;
- 10) **Di dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse nemmeno potenziali relativamente al presente atto;
- 11) **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, che il Responsabile Unico del Procedimento, è l'Ing. Jr. Giancarlo Scipione;
- 12) **Di demandare** al RUP tutti di adempimenti consequenziali al presente;
- 13) **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;
- 14) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 15) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile sulla presente determinazione;
- 16) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 17) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per il seguito di competenza:
 - a. Al Responsabile Unico del Procedimento;
 - b. Direttore dei Lavori delle opere strutturali;
 - c. Direttore dei Lavori delle opere architettoniche;
 - d. Al CSE;
 - e. Al collaudatore tecnico-amministrativo;
 - f. Al collaudatore delle strutture;
 - g. Al Responsabile Ufficio Contratti;
- 18) **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 543 del 18/04/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 18/04/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 543 del 18/04/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

CEPAGATTI, lì 18/04/2024

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA