



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE
CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 21 del 13/02/2026

PROPOSTA N. 277 del 13/02/2026

OGGETTO: LAVORI INERENTI AGLI “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI”: LIQUIDAZIONE 90% DELLA PROGETTAZIONE - CUP J38H22000610001 – CIG A01407216C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 3 del 07.01.2026, prot. 296, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2026-28;

VISTO il D.L. n. 19/2024 con la cui entrata in vigore il giorno 02.03.2024 sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni concernenti le risorse di cui alla L. 145/2018 (cd. Medie Opere) con lo stralcio delle stesse dai contributi a valere sulle risorse del PNRR misura M2C4I2.2 a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 ed il conseguente ritorno al finanziamento da parte del Ministero dell'Interno L. 145/2018 art.1 comma 139 D.M. 08/11/2021;

DATO ATTO CHE con il D.L. 19/2024 l'opera denominata “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI” - CUP J38H22000610001 dell'importo complessivo di € 735.000,00 è stata stralciata dai contributi a valere sulle risorse PNRR ed è finanziata dalla L. 145/2018 art.1 comma 139 D.M. 08/11/2021;

PREMESSO CHE:

- Con Determina n. 286 del 29.11.2023, Reg. Gen. n. 1418 del 30.11.2023, è affidato all'Ing. Simone Locicero, generalità in atti, l'appalto relativo ai servizi tecnici inerenti alla Progettazione definitiva/esecutiva D.L, CRE e Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti”;
- Con Determina n. 55 del 31.03.2025, Reg. Gen. n. 399 del 01.04.2025 sono affidati i servizi tecnici di collaudo statico ed in corso d'opera dell'intervento di che trattasi all'ing. Ennio Di Blasio, generalità in atti;
- Con Determina n. 100 del 16.05.2024 - Reg. Gen. 552 in pari data, è affidato al Dott. Eugenio Di Valerio, generalità in atti, l'appalto relativo ai servizi tecnici per la verifica dell'interesse archeologico relativi agli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti”;
- Con deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 23.07.2024, esecutiva come per legge è approvato il progetto esecutivo dei lavori inerenti agli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino

della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti” dell’importo complessivo di € 735.000,00;

- Con determina n. 150 del 31.07.2024, R.G. n. 874 01.08.2024 è affidato al Dott. Eugenio Di Valerio, generalità in atti, l’appalto relativo all’affidamento del servizio tecnico di assistenza e sorveglianza archeologica degli scavi e movimenti terra previsti nel progetto esecutivo dei lavori in oggetto, come da prescrizione della Soprintendenza;
- Con Determina n.158 del 13.08.2024 R.G. 944 in pari data è aggiudicato l’appalto dei lavori di che in favore dell’operatore economico Di Giuseppe Costruzioni S.r.l. Unipersonale, generalità in atti;
- Con nota prot. 8357 del 24.03.2025 è pervenuta da parte dell’Appaltatore la dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali trasmesse in pari data con nota prot. 8347;
- Con verbale del 14.05.2025, prot. 13453, è avvenuta la consegna dei lavori;
- Con Det. 113 del 11.07.2025 R.G. 858 del 14.07.2025 sono approvati e liquidati gli atti tecnico-contabili relativi al SAL n.1;
- Con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n.20516 del 21.07.2025 il Dott. Eugenio Di Valerio, nel corso dell’esecuzione dell’attività di controllo archeologico in corso d’opera, ha segnalato che durante l’esecuzione delle opere di palificazione è stata rinvenuta una struttura di combustione (calcara) risalente ad un’epoca che va dal pieno Medioevo all’età moderna;
- Con nota prot.20831 del 23.07.2025, il RuP ha disposto l’immediata sospensione delle attività interferenti con il rinvenimento e chiesto alla competente Soprintendenza Archeologica disposizioni in merito;
- Con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 21987 del 04.08.2025 la Soprintendenza ha indicato una serie di approfondimenti conoscitivi sul manufatto rinvenuto;
- Con nota prot. 24974 del 10.09.2025 l’Archeologo incaricato Dott. Eugenio Di Valerio ha redatto e trasmesso a questo Comune la Relazione in corso d’Opera relativa al summenzionato rinvenimento e con nota prot.25152 del 11.09.2025, la stessa è stata trasmessa alla Soprintendenza per opportuna conoscenza rappresentando altresì l’intenzione di predisporre una variante tecnica e suppletiva ai sensi dell’art.120 c.1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 al fine di porre in essere, tra le altre, le prescrizioni di tutela contenute nella Relazione in corso d’opera e concordate con la Soprintendenza medesima;
- Con nota prot. 26603 del 25.09.2025 è stata inoltrata alla Soprintendenza Archeologica la Perizia di variante tecnica e suppletiva per la prescritta autorizzazione;
- Con nota prot. 27013 del 30.09.2025 è pervenuta l’autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica alla Perizia di variante tecnica e suppletiva con la prescrizione che “...*tutti i lavori di scavo, compreso lo scotico superficiale del terreno e eventuali opere di demolizione siano seguiti da archeologi qualificati, assunti a spese e cura del Proponente, che opereranno sotto la direzione scientifica della Scrivente...*”;
- Con DGC n. 126 del 07.10.2025 è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI”, depositata dall’ing. Simone Locicero con nota prot. 24924 del 18.09.2025 ed autorizzata dalla competente Soprintendenza;
- Con nota prot. 28298 del 14.10.2025 il DL ha trasmesso alla Stazione Appaltante il Verbale di Ripresa dei Lavori in data 13.10.2025;
- Con nota acquisita al protocollo comunale al n.31196 del 13.11.2025 il DL ha trasmesso il Certificato di Ultimazione dei lavori;
- Con determina n.191 del 10.12.2025, RG 1544 del 10.12.2025 sono approvati e liquidati gli atti tecnico-contabili relativi al SAL n.2;
- Con nota prot. 31227 del 14.11.2025 del 15.10.2024 il DL Ing. Simone ha trasmesso a questo Comune la RSU relativa all’intervento;
- In data 19.11.2025 la RSU è depositata sul portale telematico AINOP, giusta ricevuta di certificazione di deposito prot.32143 del 24.11.2025;
- Con nota prot. 31660 del 19.11.2025 il Collaudatore Statico ing. Francesco Petaccia ha il Certificato di Collaudo statico;
- In data 19.11.2025 il Collaudo Statico è depositato sul portale telematico AINOP, giusta ricevuta di certificazione di deposito prot. 32229 del 25.11.2025;

CONSIDERATO CHE:

- Con nota prot.32881 del 01.12.2023 l’appaltatore ha accettato tutte le condizioni di cui alla lettera commerciale, giusto prot.32793 del 30.11.2023;

- Per la prestazione effettuata L'Ing. Simone Locicero ha emesso fattura n. FPA3/2026 del 11.02.2026 dell'importo di € 28.672,65 oltre oneri previdenziali ed iva, per in importo complessivo di € 36.379,86, assunta al protocollo dell'Ente al n. 4658 del 11.02.2026, corrispondenti al 90% delle competenze previste dalla parcella al netto del ribasso percentuale offerto per i livelli di progettazione previsti ed espletati;

RITENUTO, di dover liquidare all'Ing. Simone Locicero, generalità in atti, la somma di € 28.672,65 oltre oneri previdenziali ed iva, per in importo complessivo di € 36.379,86, per la prestazione effettuata, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. FPA3/2026 del 11.02.2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 4658 del 11.02.2026 corrispondenti al 90% delle competenze previste dalla parcella per i livelli di progettazione previsti ed espletati

TENUTO CONTO che la che il finanziamento dell'appalto di che trattasi 735.000,00, è imputato al capitolo di spesa 2834/11/2023, a valere sui Fondi del Ministero dell'Interno, giusta Legge 145/2018- Medie Opere;

VISTO il Documento di Regolarità Contributiva INARCASSA prot. 4724 del 12.02.2026, dal quale risulta la regolarità contributiva del professionista;

VISTO l'art. 2 (Procedure di verifica) del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 il quale dispone che *"I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A ora Agenzia delle Entrate-Riscossione."*;

CONSIDERATO che all'atto della liquidazione questo Servizio ha effettuato la verifica fiscale positiva nei confronti della citata società e che, ai sensi del citato art. 2 del Decreto 18.01.2008, n. 40, detta verifica deve essere effettuata prima del pagamento;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 13.03.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Nel vigente Piano PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato, trattandosi di liquidazione;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

PRESO ATTO che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi è stato acquisito il codice CIG A01407216C;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 (Responsabile Unico Progetto) e dell'art.48 del DL 77/2021, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, giusta determinazione n.260 del 09.11.2023, Reg. Gen. n. 1316 in pari data;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

VISTI:

- La Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- Il D.L. 19/2024;
- Il D.Lvo 267/2000;
- Il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DL, CONTABILITA' E MISURA CONNESSI AGLI "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI" - CUP J38H22000610001 - CIG A01407216C

CHE le premesse e considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE all'Ing. Simone Locicero, generalità in atti, la somma di € 28.672,65 oltre oneri previdenziali ed iva, per in importo complessivo di € 36.379,86, per la prestazione effettuata, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. FPA3/2026 del 11.02.2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 4658 del 11.02.2026 corrispondenti al 90% delle competenze previste dalla parcella per i livelli di progettazione previsti ed espletati, a valere sul capitolo di spesa 2834/11/2023;

DI DARE ATTO che:

- che il finanziamento dell'appalto in parola di € 735.000,00 trova copertura finanziaria a valere sulle risorse previste dalla L. 145/2018, interventi per "Medie Opere";
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi è stato acquisito il codice CIG A01407216C;

DI RIBADIRE che:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 (Responsabile Unico Progetto) e dell'art.48 del DL 77/2021, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, giusta determinazione n.260 del 09.11.2023, Reg. Gen. n. 1316 in pari data;
- che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;

DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 277 del 13/02/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 13/02/2026

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 277 del 13/02/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2026	54	1	181	LOCICERO SIMONE	36.379,86

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 16/02/2026.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 312

Il 16/02/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 234 del 16/02/2026 con oggetto: **LAVORI INERENTI AGLI "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI": LIQUIDAZIONE 90% DELLA PROGETTAZIONE - CUP J38H22000610001 – CIG A01407216C**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 16/02/2026.