



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE
CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 104 del 20/05/2026

PROPOSTA N. 864 del 20/05/2026

OGGETTO: LAVORI DI "COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE": Impegno di spesa a seguito della DGC n. 18 del 13.02.2026- CUP J37H23000560004 - CIG: 9863060697 - CIG di variante: B4A272870C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 3 del 07.01.2026 prot. 296, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di cui comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 5 del 13.01.2026, Reg.Gen. n. 39 del 13.01.2026, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione 2026-28;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2026-28;

PREMESSO CHE:

- 📄 Con Delibera di C.C. n. 2 del 09.02.2023 è approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e l'Elenco annuale 2023 nel quale è stato inserito l'intervento denominato "Completamento Sistemazione Via Pagliette";
- 📄 Con determina n. 56 del 10.03.2022, Reg. Gen. n. 209 del 10.03.2022, il geom. Di Pietrantonio Mario, generalità in atti, è incaricato per i servizi tecnici inerenti i lavori di "Completamento Sistemazione Via Pagliette";
- 📄 Con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.04.2023 è approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Completamento Sistemazione Via Pagliette" dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- 📄 Con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 30.05.2023 è rettificato il QTE per errore materiale di trascrizione importi lavori;
- 📄 Con determina n.181 del 02.08.2023, Reg. Gen. 910 del 03.08.2023, sono aggiudicati i lavori alla soc. Acquaviva S.r.l., generalità in atti, per la somma di € 304.195,54 oltre € 4.782,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 308.977,71, corrispondente ad un ribasso del 23,740%, oltre Iva come per legge;
- 📄 Con determina n.220 del 18.09.2023, Reg. Gen. n. 1110 in pari data, si è preso atto del recesso dal contratto di servizi tecnici di D.L./CSE e CRE di cui alla DRG 209/2022 e avviata la procedura per il nuovo affidamento dei servizi medesimi;
- 📄 Con determina n. 224 del 20.09.2023, Reg. Gen. n. 1126 in pari data, l'Ing. Di Rosa Nando, generalità in atti, è incaricato per i servizi tecnici di cui all'alinea precedente;
- 📄 Con Contratto rep. 792 del 05.10.2023 è stipulato il contratto di appalto (CIG: 9863060697);
- 📄 Con verbale del 12.10.2023, prot. 28281, è intervenuta la consegna dei lavori;
- 📄 Con DRG n. 1346/2023 è liquidata l'anticipazione contrattuale ex art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- 📄 Con DRG n. 631/2024 è approvato e liquidato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1;

-  Con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 31.05.2024 è approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva dei lavori di "Completamento Sistemazione Via Pagliette" ex art. 106 comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per un quadro economico complessivo pari ad € 620.000,00 (CIG di variante: B4A272870C);
-  Con Contratto Rep n. 801 in data 09.10.2024 è stipulato atto aggiuntivo;
-  Con Determina n. 62 del 17.04.2025, RG 471 in pari data è approvato e liquidato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2;
-  Con determina n. 239 del 16.12.2024, Reg. Gen. n. 1448 del 17.12.2024, sono affidati alla soc. Acquaviva s.r.l. i lavori di "Completamento Sistemazione Via Pagliette: Completamento asfalti Via Pagliette, traverse Via Marchionne e Via Campania";
-  Con Certificato del 07.03.2025 il D.L. ha certificato l'Ultimazione dei Lavori;
-  Con Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 26.06.2025 è approvata la proposta di accordo bonario relativa alle riserve contabili ed economiche iscritte dall'operatore economico Acquaviva S.r.l sul registro contabile del SAL n. 2;
-  In data 29.07.2025 è stato sottoscritto il Verbale di Accordo Bonario e con Determina n. 130 del 12.08.2025, Reg. Gen. n. 1016 in pari data, è avvenuta la liquidazione delle somme in favore della soc. Acquaviva S.r.l.;

CONSIDERATO CHE:

-  Con nota prot. 19854 del 15.07.2025 il Direttore dei Lavori Ing. Di Rosa Nando ha trasmesso a questo Comune gli atti tecnico-contabili finali come di seguito:
 - o Libretto delle Misure Stato Finale;
 - o Registro di Contabilità Stato Finale;
 - o Sommario del Registro di Contabilità Stato Finale;
 - o Stato Finale;
 - o Disegni contabili finali;
 - o Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- Con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 20927 del 24.07.2025, l'impresa Acquaviva S.r.l. ha esplicitato le proprie riserve sullo Stato Finale;
- Con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 21358 del 29.07.2025, l'impresa Acquaviva S.r.l. ha esplicitato le proprie riserve sul C.R.E.;
- l'art 205 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., al comma 1, reca: *"Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6"*;
- Con nota prot. 22577 del 11.08.2025 il D.L. ha trasmesso a questo Comune la propria Relazione Riservata sulle riserve formulate dall'Appaltatore nello Stato Finale;
- Con nota prot. 22582 del 11.08.2025 il D.L. ha trasmesso a questo Comune la Relazione Riservata sulle riserve formulate dall'Appaltatore nel C.R.E.;

ATTESO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver ritenuto le riserve apposte non manifestatamente infondate, ha provveduto ad esperire un tentativo di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante la formulazione diretta di specifica proposta conciliativa;
- il Responsabile Unico del Procedimento in data 24.12.2025, giusto prot. 35396, ha redatto ai sensi dell'art. 205, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta motivata di soluzione bonaria avente valore transattivo con trasmissione della proposta di accordo bonario;
- in data 14.01.2026, prot. 1156, l'Appaltatore ha dichiarato la propria accettazione trasmettendo altresì la documentazione a comprova di quanto richiesto con prot. 35396/2025, risultata conforme ed adeguata;
- come si deduce dal verbale di proposta dell'Accordo Bonario formulato dal Responsabile Unico del Procedimento, a fronte delle riserve apposte dalla ditta appaltatrice dell'opera, ammontanti a complessivi euro 241.381,27, oltre all'IVA, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto in via transattiva, un importo di euro € 48.343,03 a totale tacitazione delle richieste espresse, così sinteticamente suddiviso:

o Importo riserve riconosciute	€ 21.325,10
o Importo detrazioni su lavori	€ 11.038,94
o Importo per penali da ritardo	€ 688,56

- la spesa derivante dall'esecuzione del presente accordo graverà sulle somme in amministrazione del quadro economico dell'intervento;

CONSIDERATO CHE Con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 13.02.2026 è stata approvata:

- la proposta di accordo bonario formulata dal RUP, Ing. Giancarlo Scipione, relativa alle riserve contabili ed economiche iscritte dall'operatore economico Acquaviva S.r.l sullo Stato Finale e sul C.R.E. dei lavori di "Completamento Sistemazione Via Pagliette";
- approvato lo schema di Accordo Bonario costituente l'accordo transattivo a totale tacitazione delle richieste economiche della ditta esecutrice Acquaviva S.r.l., iscritte nello Stato Finale e nel C.R.E., per l'importo complessivo riconosciuto a credito dell'impresa ammontante a netti euro 48.343,03, oltre l'IVA, che sarà corrisposto all'Appaltatore previa presentazione di Polizza a garanzia della rata di saldo, ex art. 103 comma 6 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. per la somma di € 27.017,93, maggiorata di quanto previsto dal medesimo articolo e corrispondente alla rata di saldo (rif. art. 2);

PRESO ATTO CHE, a seguito dell'approvazione della proposta di accordo bonario di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 13.02.2026, occorre procedere con l'impegno di spesa in favore della soc. Acquaviva S.r.l., generalità in atti, per la somma complessiva di € 15.598,63, attesa che la restante somma di € 37.578,70 risulta già impegnata, giusta Determina n. 172/2024, R.G. 1059/2024 - CIG A061D7F436;

CONSIDERATO CHE:

-  Con nota assunta al protocollo al n. 13573 del 06.05.2026 la ditta esecutrice ha trasmesso, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la polizza fideiussoria N. 1722.00.27.2799931127 del 06.05.2026 emessa dalla SACE B.T. S.p.a., a garanzia dell'importo pari alla rata di saldo di € 27.017,93 estesa dell'interesse legale per un totale complessivo di € 27.883,69;

DATO ATTO che l'intervento in parola dell'importo complessivo di € 620.000,00 trova copertura finanziaria come di seguito:

- per euro 217.849,11 mediante fondi Terna;
- per euro 401.550,43 tramite mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 6224432;
- per euro 600,46 mediante fondi propri;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20.02.2026 è stato approvato il PIAO 2026/28 nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2026/2028;
- Nel vigente PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato, trattandosi di impegno di spesa a seguito di approvazione della proposta di accordo bonario da parte del RUP;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 27.11.2025, giusta documentazione in atti;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto in particolare l'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Visto il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile al caso;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs 50/2016 ed in particolare l'art. 205;
- Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale vigente, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 10.04.2001,

DETERMINA

Per i lavori di “**COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE**” dell'importo complessivo di € 620.000,00 - CUP J37H23000560004 - CIG: 9863060697 - CIG di variante: B4A272870C

- 1) **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO E RITENERE IDONEA** la polizza fideiussoria N. 1722.00.27.2799931127 del 06.05.2026 emessa dalla SACE B.T. S.p.a., a garanzia dell'importo pari alla rata di saldo di € 27.017,93 estesa dell'interesse legale per un totale complessivo di € 27.883,69;
- 3) **DI IMPEGNARE** in favore della soc. Acquaviva S.r.l., generalità in atti, la somma di € 15.598,63 iva compresa, a seguito dell'approvazione della proposta di accordo bonario formulata dal RUP Ing. Giancarlo Scipione, costituente l'accordo transattivo a totale tacitazione delle richieste economiche per le riserve della ditta esecutrice Acquaviva S.r.l., iscritte nello Stato Finale e nel C.R.E. per l'esecuzione dei lavori di “Completamento Sistemazione Via Pagliette”, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 13.2.2026, a valere sul cap. **2893/0/2025**;
- 4) **DI DARE ATTO** che:
 - a. l'importo di euro 48.343,03, oltre IVA al 10%, per complessivi 53.177,33, è compreso sulle somme in amministrazione del quadro economico dell'intervento, come da ultimo approvato con DGC n. 58/2024;
 - b. con DGC n. 18/2026 il Responsabile del Servizio 3° è autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo Bonario in parola, a valere quale atto transattivo, successivamente all'adozione della presente determinazione di impegno di spesa;
 - c. l'intervento in parola dell'importo complessivo di € 620.000,00 trova copertura finanziaria come di seguito:
 - i. per euro 217.849,11 mediante fondi Terna;
 - ii. per euro 401.550,43 tramite mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 6224432;
 - iii. per euro 600,46 mediante fondi propri
 - iv. per i lavori:
 1. è stato acquisito il **CUP J37H23000560004**;
 2. è stato acquisito il **CIG 9863060697**;
 3. è stato acquisito il **CIG di variante B4A272870C**;
- 5) **DI TRASMETTERE**, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, copia della presente determinazione, unitamente alla DGC n. 18 del 13.02.2026 e all'Accordo Bonario, ai seguenti soggetti per conoscenza o per l'adozione degli atti di propria competenza:
 - Al Responsabile Unico del Procedimento;
 - Al Direttore dei Lavori;
 - All'impresa Appaltatrice;
- 6) **DI PRENDERE E DARE ATTO CHE** la presente determinazione, nonché l'approvazione dell'accordo bonario di cui alla DGC n. 18/2026, le dichiarazioni e gli atti del procedimento, non sono vincolanti per le parti nel caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo Bonario;
- 7) **DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giancarlo Scipione;
- 8) **DI TRASMETTERE** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:
 - a. Al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza;
 - b. Al Responsabile ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 864 del 20/05/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 20/05/2026

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 864 del 20/05/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 21/05/2026.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1050

Il 21/05/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 734 del 21/05/2026 con oggetto: **LAVORI DI "COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE": Impegno di spesa a seguito della DGC n. 18 del 13.02.2026- CUP J37H23000560004 - CIG: 9863060697 - CIG di variante: B4A272870C**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 21/05/2026.