



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE
CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 120 del 16/06/2026

PROPOSTA N. 947 del 05/06/2026

OGGETTO: LAVORI DI “SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE”. RISOLUZIONE CONTRATTUALE
EX ART. 107, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 - CUP J31B19000910009 - CIG
8495974B87

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

PREMESSO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 3 del 07.01.2026, prot. 296, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 8 del 15.01.2025, Reg. Gen. n. 55 in pari data, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2026-28;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma Triennale OOPP 2026-2028, nonché l'Elenco annuale 2026;

DATO ATTO che:

- Con delibera di C.C. n. 90 del 29.11.2018 è approvata la modifica al Programma Triennale e l'elenco annuale dei LL.PP. dove è stato ricompreso l'intervento denominato “Sistemazione Via Pagliette”;
- Con determina n.457 del 28.12.2018, Reg. Gen. 1384 del 31.12.2018, l'Ing. Di Rosa Nando, generalità in atti, è incaricato per la Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e redazione CRE dei lavori di “Sistemazione Via Pagliette”;
- Con determina n.458 del 28.12.2018, Reg. Gen. 1380 del 31.12.2018, l'Arch. Evangelista Gaetano, generalità in atti, è incaricato per la Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori di “Sistemazione Via Pagliette”;
- Con delibera di C.C. n. 64 del 28.11.2019 è approvata la modifica al programma triennale 2019/2021 e all'elenco annuale 2019 nella quale è stato riconfermato l'intervento denominato “Sistemazione Via Pagliette” per l'importo complessivo di € 599.554,49;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 28.01.2020 è approvato il progetto definitivo;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 13.05.2020 è approvato il progetto esecutivo;
- Con determina n. 172 del 23.11.2020, Reg. Gen. 1249 del 27.11.2020, sono aggiudicati i lavori di “Sistemazione Via Pagliette” alla soc. Sabina Conglomerati s.r.l., generalità in atti;
- Con determina n. 63 del 08.04.2021, Reg. Gen. 294 del 09.04.2021, è dichiarata l'efficacia della DRG 172/2020;
- Con rep. 768 del 20.05.2021 è stipulato il Contratto d'appalto;
- Con Verbale prot. 12964 dell'08.06.2021 è intervenuta la consegna dei lavori;
- Con determina n. 137 del 12.07.2021, Reg. Gen. n. 573 del 13.07.2021, è disposta l'anticipazione contrattuale, ex art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016;

- Con determina n. 2 del 21.01.2022, Reg. Gen. n. 42 del 24.01.2022, sono approvati gli atti tecnico contabili relativi al 1° SAL;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 12.05.2023 è approvata la Perizia di variante Tecnica e Suppletiva;
- Con verbale di sospensione n. 2 del 11.08.2023 i lavori venivano sospesi in quanto l'area individuata nel progetto esecutivo per la realizzazione dei marciapiedi Via Pagliette incrocio Via Dante Alighieri risultava censita zona "A" e B2" nel PRG vigente e, pertanto, soggetta a variante urbanistica previo parere della Soprintendenza in merito alla zona A;
- Con nota prot. 23935 del 20.08.2024, integrata con nota prot. 34869 del 18.12.2024 e in ultimo con nota prot. 3547 del 05.02.2025, l'Arch. Evangelista Gaetano ha trasmesso a questo Comune la documentazione ai fini della richiesta di autorizzazione alla realizzazione delle opere alla Soprintendenza SABAP-CH-PE, ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- Con nota prot. n. 9147 del 01.04.2025, la Soprintendenza ha trasmesso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- Con determina n. 104 del 22.05.2024, Reg. Gen. n. 577 del 23.05.2024, sono liquidati gli atti contabili del SAL Straordinario n. 1;
- Con determina n. 107 del 27.05.2024 sono approvati gli atti tecnico contabili relativi al 2° SAL;

CONSIDERATO che:

- Con nota prot. 12786 del 08.05.2025 l'Appaltatore ha formulato istanza di risoluzione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per il protrarsi della sospensione dei lavori oltre il termine di cui all'art. 107 comma 2 del d. Lgs 50/2016;
- Con nota prot. n. 13438 del 14.05.2025, il Servizio 3° ha comunicato all'Amministrazione la circostanza di cui all'alinea precedente, formulando il proprio positivo parere alla risoluzione contrattuale richiesta dall'Appaltatore e richiedendo indirizzi di merito;
- Con nota prot. 15199 del 29.05.2025 l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di voler aderire positivamente alla richiesta di risoluzione per mutuo consenso formulata dall'Appaltatore;
- Con nota prot. 15739 del 05.06.2025 di è richiesto al D.L. l'inoltro dello Stato di Consistenza a seguito della risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore;
- Con nota prot. 22886 del 13.08.2025 il D.L. ha trasmesso a questo Comune lo "Stato di Consistenza e Visita di Accertamento dei Lavori eseguiti";
- Con note prot. 23052 del 18.08.2025 e prot. 26324 del 23.09.2025 è richiesto al D.L. di emettere gli atti finali e il CRE nonché di effettuare le verifiche economiche sulla scorta dello Stato di Consistenza e dei pagamenti effettuati dall'Ente all'Appaltatore;
- Con nota prot. 30543 del 06.11.2025 il D.L. Ing. Di Rosa Nando ha trasmesso a questo Comune lo Stato finale e il C.R.E. dei lavori di "Sistemazione Via Pagliette" firmato congiuntamente dal D.L. e dall'Appaltatore senza riserve, dal quale risulta un credito della Stazione Appaltante per € 5.616,79, oltre iva, derivante dall'anticipazione contrattuale;
- Con nota prot. 35398 del 24.12.2025 è inoltrata fattura elettronica n. 22/2025 del 24.12.2025 all'Appaltatore, al fine del recupero anticipazione di cui al Contratto Rep. 768/2021;
- In data 03.02.2026 l'Appaltatore ha versato a questa Stazione Appaltante le somme richieste, giusta quietanza di Incasso n. 481 del 03/02/2026;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D. Lgs 50/2016 recante "... Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti";

VISTA l'istruttoria formale a cura del RUP finalizzata alla risoluzione per mutuo consenso del Contratto di Appalto Rep. 768/2021 stipulato con l'impresa Sabina Conglomerati srl P.IVA 00555050574, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e relativo all'appalto di lavori: "Sistemazione Via Pagliette CUP J31B18000650004";

RITENUTO di dover procedere con la risoluzione del Contratto di Appalto Rep. 768/2021, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativo all'appalto di lavori: "Sistemazione Via Pagliette CUP J31B18000650004" conferito all'Impresa Sabina Conglomerati srl P.IVA 00555050574

TENUTO CONTO che al finanziamento dell'appalto in parola dell'importo complessivo di euro 599.554,49 si provvede:

- Per € 499.554,49 mediante devoluzione Mutuo "Parco, Verde Pubblico" - Pos. 4486072/00 a valere sul cap. 2893/20;
- Per € 100.000,00 con fondi Terna a valere sul cap. a valere sul capitolo n. 2893/0;

DATO ATTO che per l'appalto in parola:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) acquisito è il seguente: **CUP J31B19000910009**;
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) assegnato dall' ANAC è il seguente: **C.I.G.: 8495974B87**;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giancarlo Scipione;;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20.02.2026 è stato approvato il PIAO 2026/28 nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2026/2028;
- Nel vigente PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato, trattandosi di risoluzione contrattuale ex art. 107, comma 2 D.Lgs. 50/2016;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 27.11.2025, giusta documentazione in atti;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO CHE all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

VISTI:

- Il Decreto 7 marzo 2018, n. 49
- La Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Il D. Lgs 267/2000;
- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per i lavori di "SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE" - CUP J31B18000650004 - CIG 8495974B87

1) Di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento.

2) Di prendere atto:

- a. della richiesta dell'Appaltatore formulata con nota prot. 12786 del 08.05.2025 hdi risoluzione del contratto d'appalto REP 768/2021, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per il protrarsi della sospensione dei lavori oltre il termine di cui all'art. 107 comma 2 del d. Lgs 50/2016;
- b. dell'indirizzo fornito dall'Amministrazione, prot. n. 15199 del 29.05.2025, di addivenire alla richiesta di risoluzione contrattuale per mutuo consenso del contratto d'appalto REP 768/2021;
- c. della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 21.10.2025, prot. n. 30543 del 06.11.2025, stilato dal direttore dei lavori e firmato dall'appaltatore senza riserva, da cui rileva il credito dell'Amministrazione pari ad € 5.616,79 come residuo non dovuto dell'anticipazione contrattuale a fronte della risoluzione richiesta;
- d. del versamento dal parte dell'appaltatore della somma di € 5.616,79, oltre iva, per complessivi € 6.178,47, corrispondente al recupero dell'anticipazione del contratto di appalto Rep 768 del 20.05.2021, giusta quietanza di Incasso n. 48 del 03/02/2026;

- 3) **Di procedere** per l'effetto di quanto sopra riportato, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla risoluzione per mutuo consenso e senza oneri per l'Amministrazione del Contratto di Appalto Rep. 768/2021, relativo ai lavori di "Sistemazione Via Pagliette CUP J31B18000650004" aggiudicati all'Impresa Sabina Conglomerati srl P.IVA 00555050574, che sarà efficace alla firma dello schema di Risoluzione consensuale allegato alla presente;
- 4) **Di approvare** schema di Risoluzione consensuale ex art. 107 comma 2 del d. lgs 50/2016 e s.m.i., allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) **Di dare atto** che:
- a. il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Scipione Giancarlo provvederà a registrare la conclusione del contratto nei sistemi informatici di tracciabilità SIMOG CIG **8495974B87**;
 - b. non sussistono situazioni di conflitto di interesse nemmeno potenziali relativamente al presente atto;
 - c. alla procedura è stato assegnato dall' ANAC il codice C.I.G.: **8495974B87** e che il CUP dell'investimento è il seguente: CUP **J31B18000650004**;
 - d. il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 6) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 7) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile sulla presente determinazione;
- 8) **di demandare** al RUP tutti di adempimenti consequenziali al presente;
- 9) **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;
- 10) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per il seguito di competenza:
- a. all'Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile;
 - b. Al Responsabile Unico del Procedimento;.,;
 - c. Direttore dei Lavori;
 - d. Al Responsabile Ufficio Contratti.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 947 del 05/06/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA
CINZIA NICOLETTA in data 16/06/2026

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis e 183, comma 7, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della Proposta n.ro 947 del 05/06/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 16/06/2026.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1223

Il 16/06/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 860 del 16/06/2026 con oggetto: **LAVORI DI "SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE". RISOLUZIONE CONTRATTUALE EX ART. 107, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 - CUP J31B19000910009 - CIG 8495974B87**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 16/06/2026.