



## CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE  
CIVILE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

### Determina del Responsabile del Servizio N. 52 del 19/03/2026

PROPOSTA N. 474 del 18/03/2026

**OGGETTO:** LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA”: APPALTO PNRR MISURA M4C1I3.3 – APPROVAZIONE SAL N.3 E SAL STRAORDINARI N.1-2-3- CUP J31118000280004 CIG 9502197506 CIG DI VARIANTE B8AAE70B6E

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

#### DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 3 del 07.01.2026, prot. 296, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2026-28;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 06/02/2026, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2026/2028 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

#### PREMESSO CHE:

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2022 è approvato il programma triennale dei lavori pubblici contenete i lavori di “*MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA*”;
- Con determina n. 53 del 09.03.2022, RG 201 del 09.03.2022, sono affidati all'ing. Della Penna Mauro, generalità in atti, i servizi tecnici di progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Messa in sicurezza con adeguamento sismico della scuola media G. D'Annunzio con annessa palestra” – CUP J33H19001460001, finanziati con Decreto del Ministero dell'interno del 07.12.2020 (contributo per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 1, commi da 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. per l'importo di € 135.970,24);
- In data 02.12.2022 questo Comune ha firmato l'atto di concessione del finanziamento;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 173 del 21.12.2022 è approvato il progetto esecutivo dei lavori di “*MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA*” dell'importo complessivo di € 1.320.000,00;
- Con Determina n.312 del 28.12.2022, Reg. Gen. n. 1347 del 28.12.2022 è adottata la determina a contrarre;
- Con determina n.68 del 09.03.2023, Reg. Gen. n. 255 del 09.03.2023, si è preso atto che il finanziamento relativo alla “*MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA IN VIA D. ALIGHIERI*” è confluito nel PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE – INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL' EDILIZIA SCOLASTICA;


- Con Determina n.160 del 23.06.2023, Reg. Gen. n. 734 del 23.06.2023, si è proceduto all'aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120/2020 e ss.mm. e ii, in favore dell'operatore economico G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL, generalità in atti, per un importo lavori pari ad € 700.079,16 oltre € 14.361,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 714.440,37, corrispondente ad un ribasso del 28,967% sull'importo a base di gara pari ad € 985.568,90 al netto degli oneri, oltre Iva al 10% pari ad € 99.993,01, per un totale complessivo pari ad € 1.099.923,12;
- Con determinazione n.255 del 07.11.2023, Reg. Gen. 1303 del 07.11.2023, è dichiarata la presa d'atto delle cauzioni e garanzie prestate dalla soc. G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL;
- Con determinazione n.270 del 28.11.2022 RG n.1159 del 28.11.2022 è costituito il gruppo di lavoro;
- L'appalto è finanziato per € 1.320.000,00 mediante Fondi PNRR -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica ed allocato nel Bilancio Previsionale 2023/2025 sul cap. 2651/15/2023
- Con rep. n. 794 del 07.11.2023 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto;
- Con verbale del 16.11.2023, prot. 31496, è avvenuta la consegna dei lavori;
- Con determina n. 72 del 27.03.2024, Reg. Gen. n. 354 in pari data è liquidata all'impresa G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL l'anticipazione contrattuale del 20%;
- Con determina n.217 del 08.11.2024, RG 1283 in pari data sono approvati e liquidati gli atti contabili relativi al SAL n.1;
- Con DGC n. 63 del 13.06.2025 è approvata la prima perizia di variante suppletiva ex art.104 comma 1 lett.c del D. Lgs. 5072016;
- Con determina n.121 del 12.08.2025, RG 1021 del 13.08.2025, sono approvati gli atti tecnico contabili relativi al SAL n.2, ai fini della verifica positiva ex DM dell'Economia e delle Finanze del 06.12.2024;
- Con determina n. 156 del 03.10.2025 R.G. 1024 in pari data è liquidato il credito all'Appaltatore relativo al SAL n.2;
- Con rep. n. 804 del 25.11.2025 è stato stipulato il contratto di appalto aggiuntivo dei lavori in oggetto a seguito di perizia di variante di importo superiore al quinto d'obbligo;

**VISTA** la legge n. 207 del 30.12.2025 che ha confermato la proroga della disciplina straordinaria di aggiornamento dei prezzi, a seguito del caro materiali, contenuta nell'articolo 26 del DL 50/2022 e s.m.i.;

**DATO ATTO CHE:**

- L'intervento in parola è finanziato con fondi a valere sulle risorse PNRR Misura M4C1I3.3 pari ad € 1.200.000,00 ed aumentato di un ulteriore 10% come previsto dal D.L. 50/2022 art. 26 comma 7 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" in quanto il codice misura PNRR dell'intervento è inserito all'interno dell'allegato 1 allo stesso DL e relativo al Fondo Opere Indifferibili - Procedura semplificata , per appalti banditi entro la data del 31.12.2022, per un totale complessivo di € 1.320.000,00;
- Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° febbraio 2023 che disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al fondo per la revisione prezzi gestito dal MIT. Il decreto prevede espressamente che a tale fondo non possano accedere gli Enti già beneficiari del FOI, in attuazione dell'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 26 del dl n.50/2022, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari ex commi 2 e 3 del medesimo articolo, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi nonché fare ricorso ad eventuali somme disponibili, relative ad altri interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti, per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi;

**PRESO ATTO CHE:**

-  Con nota prot. 8146 del 12.03.2026, integrata con nota prot.8646 del 16.03.2026, il D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl ha depositato presso questo Comune gli atti tecnico-contabili del 3° S.A.L, sottoscritti dall'impresa senza riserve, costituito dai seguenti elaborati:
  - o Libretto delle Misure n°3;
  - o Registro di Contabilità n°3;
  - o Sommario Registro di Contabilità n°3;
  - o Stato Avanzamento Lavori n°3 a tutto il 11.03.2026;

- il RUP, avendo positivamente verificato detto SAL, ha emesso il Certificato di pagamento n. 3, per un importo di € 300.305,80 al netto delle detrazioni di legge e per recupero anticipazione;
- l'Appaltatore ha maturato la complessiva rata di € 330.336,38 IVA compresa;

#### **PRESO ATTO ALTRESI' CHE:**

- Con nota in ultimo prot. 8660 del 17.03.2026, il D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl ha depositato presso questo Comune gli atti contabili ai S.A.L straordinari n.1-2-3 relativi alle lavorazioni effettuate nel periodo dal 16.11.2023 al 11.03.2026, ai sensi previsto dall'art. 26 comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i., sottoscritto dall'impresa senza riserve, costituito dai seguenti elaborati:
  - o Prospetto di calcolo del maggiore importo del S.A.L. Straordinario n. 1 e attestazione dell'entità delle lavorazioni effettuate da cui si evince quanto segue:
    - Maggior importo per lavori rispetto all'importo dello stato avanzamento: € 2.764,34;
    - Maggior importo per sicurezza rispetto all'importo dello stato avanzamento: € 33,70;
    - Maggior importo riconoscibile dalla SA € 1.597,84;  
(80%, previsto dall'art.1 comma 458 -6 ter L.197/2022 e al netto del ribasso, per la sola quota lavori)
  - o Prospetto di calcolo del maggiore importo del S.A.L. Straordinario n. 2 e attestazione dell'entità delle lavorazioni effettuate da cui si evince quanto segue:
    - Maggior importo per lavori rispetto all'importo dello stato avanzamento: € 13.863,23;
    - Maggior importo per sicurezza rispetto all'importo dello stato avanzamento: € 11,31;
    - Maggior importo riconoscibile dalla SA € 7.887,02;  
(80%, previsto dall'art.1 comma 458 -6 ter L.197/2022 e al netto del ribasso, per la sola quota lavori)
  - o Prospetto di calcolo del maggiore importo del S.A.L. Straordinario n. 3 e attestazione dell'entità delle lavorazioni effettuate da cui si evince quanto segue:
    - Maggior importo per lavori rispetto all'importo dello stato avanzamento: € 32.395,49;
    - Maggior importo per sicurezza rispetto all'importo dello stato avanzamento: € 33,62;
    - Maggior importo riconoscibile dalla SA € 18.436,09;  
(80%, previsto dall'art.1 comma 458 -6 ter L.197/2022 e al netto del ribasso, per la sola quota lavori)
- I maggiori importi di cui sopra trovano copertura all'interno del quadro economico dell'intervento approvato con DGC n.63 del 13.06.2025, nel quale è inserita la somma di € 40.335,92 per economie di gara per lavori, che viene rimodulato come di seguito:

Q.T.E.	
IMPORTO LAVORI A MISURA	1.339.235,37 €
di cui Stima Incidenza Manodopera	491.353,86 €
ribasso contrattuale (28,967%)	387.936,31 €
importo lavori ribassato	951.299,06 €
Oneri per la sicurezza da PSC, non soggetti a ribasso	15.009,06 €
<b>Importo netto di contratto</b>	<b>966.308,12 €</b>
<b>SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA su lavori (10%)	96.630,81 €
Fondo risorse finanziarie (art. 113 Codice)	21.667,91 €

Spese tecniche per attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CUP J33H19001460001)	0,00 €
Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, C.S.E., misura e contabilità	69.500,00 €
CNPAIA su spese tecniche DL, CSE (4%)	2.780,00 €
iva su spese tecniche DL, CSE (22%)	15.901,60 €
Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, CSE, misura e contabilità per opere di variante	40.274,78 €
CNPAIA su spese tecniche DL, CSE di variante (4%)	1.610,99 €
iva su spese tecniche di variante (22%)	9.214,87 €
Spese tecniche per Relazione geologica (CUP J33H19001460001)	0,00 €
indagini geognostiche e strutturali (CUPJ33H19001460001)	0,00 €
Spese tecniche per Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo	21.773,31 €
CNPAIA per Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo (4%)	870,93 €
iva per Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo (22%)	3.931,60 €
Attività di verifica progettuale (CUP J33H19001460001)	0,00 €
Somme per adeguamenti allacci ai sottoservizi	0,00 €
Verifiche ed accertamenti di laboratorio in corso d'opera	17.000,00 €
spese di gara e contributo ANAC (IVA compresa)	12.199,15 €
Imprevisti	0,00 €
Somme per Adeguamento Prezzi (comma 6 bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.)	27.920,95 €
IVA per Somme Adeguamento Prezzi (10%)	2.792,10 €
<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	<b>344.069,00 €</b>
Economie	9.622,88 €
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1.320.000,00 €</b>

**RICHIAMATO** il DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.12.2024 recante "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR" che ai commi 1 e 2 recita " 1. Con il presente decreto si stabiliscono i criteri e le modalità cui le amministrazioni titolari delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e i soggetti attuatori dei relativi interventi si attengono nel dare seguito agli adempimenti previsti dall'art. 18 -quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. 2. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, le amministrazioni titolari delle misure finanziate dal PNRR provvedono a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle relative richieste presentate dai soggetti attuatori attraverso l'apposita funzionalità del sistema ReGiS ovvero, nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della piattaforma ReGiS, gli altri canali indicati dall'amministrazione titolare della misura PNRR";

**VISTA** la nota prot. del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.12652 del 28.01.2025 recante:" Indicazioni per la presentazione delle richieste di trasferimento intermedio delle risorse PNRR", con la quale al fine di procedere con la richiesta di trasferimento intermedio delle risorse per le spese riconosciute e ammissibili fino ad un massimo del 90% del finanziamento assegnato occorre che il rappresentante legale dell'ente presenti istanza sul portale telematico FUTURA in cui si richiede il trasferimento intermedio di risorse come risultante dall'ultimo stato di avanzamento dell'intervento positivamente verificato;

**RITENUTO:**

- dover approvare gli atti tecnico-contabili relativi al 3° S.A.L. depositato dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl con nota prot. 8146 del 12.03.2026, integrata con nota prot.8646 del 16.03.2026;
- dover approvare gli atti contabili relativi ai S.A.L. Straordinari n. 1-2-3 depositati dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl con nota in ultimo prot. 8660 del 17.03.2026;

**DATO ATTO CHE** il RuP ha approvato espressamente la fase, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.L. 77/2021, giusto prot. 8708 del 17.03.2026;

**ACCERTATO CHE** il finanziamento dell'appalto in parola di € 1.909.061,00 trova copertura finanziaria al cap. 2651/15/2023, a valere sulle risorse del PNRR misura M4C1I3.3;

**RILEVATO CHE:**








- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20.02.2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Il presente provvedimento risulta non mappato trattandosi di liquidazione;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022, dichiarazioni in atti;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

**PRESO ATTO** che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi sono stati acquisiti il codice CIG 9502197506 ed il CIG di variante B8AAE70B6E;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art.48 del DL 77/2021, il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Ing. Giancarlo Scipione, giusta determinazione n.247 del 11.11.2022, Reg. Gen. n.1104 in pari data;

**DATO ATTO** che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

**VISTI:**

-  La Legge 7 agosto 1990 n. 241;
-  Il D. Lgs. 50/2016;
-  Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nel testo in vigore;
-  Il D.L. vo 267/2000;
-  Il D.L. 77/2021;
-  Il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
-  Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DETERMINA**

**PER I LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA”: APPALTO PNRR MISURA M4C1I3.3 - CUP J31I18000280004 CIG 9502197506 CIG DI VARIANTE B8AAE70B6E**

- 1) **CHE** le premesse e considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** gli atti tecnici e contabili relativi al 3° S.A.L. redatti e trasmessi a questo Ente dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl con nota prot. 8146 del 12.03.2026, integrata con nota prot.8646 del 16.03.2026, eseguiti dalla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl, ai fini della verifica positiva ex DM dell'Economia e delle Finanze del 06.12.2024;
- 3) **DI APPROVARE** gli atti contabili relativi ai S.A.L. Straordinari n. 1-2-3 depositati dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl con nota in ultimo prot. 8660 del 17.03.2026 ai fini della verifica positiva ex DM dell'Economia e delle Finanze del 06.12.2024;
- 4) **DI DARE ATTO:**
  - o della nota prot. del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.12652 del 28.01.2025 recante:” Indicazioni per la presentazione delle richieste di trasferimento intermedio delle risorse PNRR”, con la quale al fine di procedere con la richiesta di trasferimento intermedio delle risorse per le

spese riconosciute e ammissibili fino ad un massimo del 90% del finanziamento assegnato occorre che il rappresentante legale dell'ente presenti istanza sul portale telematico FUTURA in cui si richiede il trasferimento intermedio di risorse come risultante dall'ultimo stato di avanzamento dell'intervento positivamente verificato;

- o che la liquidazione del SAL n.3 e dei SAL straordinari n.1-2-3 all'impresa esecutrice avverrà decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza sul portale telematico FUTURA;
- o che il finanziamento dell'appalto in parola di € 1.909.061,00 trova copertura finanziaria al cap. 2651/15/2023, a valere sulle risorse del PNRR misura M4C1I3.3;
- o ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi sono stati acquisiti il codice CIG 9502197506 ed il CIG DI VARIANTE B8AAE70B6E;
- o ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art.48 del DL 77/2021, il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Ing. Giancarlo Scipione, giusta determinazione n.247 del 11.11.2022, Reg. Gen. n.1104 in pari data;
- o il RuP ha approvato espressamente la fase, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.L. 77/2021, giusto prot. 8708 del 17.03.2026;
- o che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;

5) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;

6) **DI TRASMETTERE** la presente:

- o al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza;
- o all'Appaltatore per opportuna conoscenza ai fini dell'emissione dei pertinenti documenti contabili previa specifica comunicazione.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 474 del 18/03/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 19/03/2026

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 474 del 18/03/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 19/03/2026.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 562

Il 19/03/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 407 del 19/03/2026 con oggetto: **LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA": APPALTO PNRR MISURA M4C1I3.3 - APPROVAZIONE SAL N.3 E SAL STRAORDINARI N.1-2-3- CUP J31I18000280004 CIG 9502197506 CIG DI VARIANTE B8AAE70B6E**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 19/03/2026.