



## CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE  
CIVILE

### Determina del Responsabile del Servizio N. 172 del 18/09/2024

PROPOSTA N. 1241 del 17/09/2024

**OGGETTO:** LAVORI DI “COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE”: IMPEGNO DI MAGGIOR SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ACQUAVIVA S.R.L. E DELL’ING. DI ROSA NANDO – CUP J37H23000560004 – CIG 9863060697- CIG di variante A061D7F436- CIG SERVIZI TECNICI 995534743C


### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

#### DATO ATTO CHE:






- Con Decreto Sindacale n. 9 del 04.01.2024, prot. 270, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 16 del 31.01.2024, Reg. Gen. n. 113 del 01.02.2024, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2024-26;

#### PREMESSO CHE:





- 📄 Con Delibera di C.C. n. 2 del 09.02.2023 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e l'Elenco annuale 2023 nel quale è stato inserito l'intervento denominato “Completamento Sistemazione Via Pagliette” dell'importo complessivo di € 500.000,00 finanziato con fondi Terna;
- 📄 Con determina n. 56 del 10.03.2022, Reg. Gen. n. 209 del 10.03.2022, il geom. Di Pietrantonio Mario, generalità in atti, è incaricato per i servizi tecnici inerenti ai lavori di “Completamento Sistemazione Via Pagliette”;
- 📄 Con delibera di G.C. n. 105 del 07.07.2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- 📄 Con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.04.2023 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Completamento Sistemazione Via Pagliette” dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- 📄 Con determina n.181 del 02.08.2023 Reg. Gen. 910 del 03.08.2023 i lavori sono stati aggiudicati alla soc. Acquaviva S.r.l., generalità in atti, per la somma di € 304.195,54 oltre € 4.782,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 308.977,71, corrispondente ad un ribasso del 23,740%, oltre Iva come per legge;
- 📄 Con determina n.220 del 18.09.2023, Reg. Gen. n. 1110 in pari data, si è preso atto del recesso dal contratto di servizi tecnici di D.L./CSE e CRE di cui alla DRG 209/2022 e avviata la procedura per il nuovo affidamento dei servizi medesimi;
- 📄 Con determina n. 224 del 20.09.2023, Reg. Gen. n. 1126 in pari data, l'Ing. Di Rosa Nando, generalità in atti, è stato incaricato per i servizi tecnici di cui all'alinea precedente;
- 📄 Con rep. 792 del 05.10.2023 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori con la soc. Acquaviva S.r.l.;

 Con verbale del 12.10.2023, prot. 28281, è intervenuta la consegna definitiva dei lavori;


#### **DATO ATTO CHE:**

-  L'intervento, finanziato integralmente con fondi Terna, doveva conseguentemente rendicontarsi al finanziatore, previi avvenuti pagamenti, entro il 30.06.2024, giusta nota prot. 33698 del 12.12.2023;
-  Con determina n. 269 del 14.11.2023, Reg. Gen. 1346 del 15.11.2023, è stata disposta l'anticipazione pari al 20% del contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 smi, per l'importo di € 61.795,54, oltre iva per complessivi € 67.975,09 e pagata con fondi Terna;
-  Con determina n. 291 del 01.12.2023, Reg. Gen. n. 1432 del 04.12.2023, è liquidata al progettista con fondi Terna la somma di € 10.422,88, oltre oneri previdenziali, per complessivi € 10.944,02, sulla progettazione definitiva ed esecutiva in acconto all'80% come da disciplinare di incarico approvato;
-  Con nota prot.12901 del 07.05.2024 il D.L./CSE ha trasmesso a questo Comune gli atti tecnico-contabili relativi al 1° SAL per € 126.300,00, oltre iva per complessivi € 138.930,00, in corso di istruttoria per liquidazione, con fondi Terna;
-  Per quanto sopra le somme imputate ad oggi con fondi Terna ammontano a complessivi € 217.849,11;

#### **CONSIDERATO CHE:**

-  Con nota prot. 29906 del 30.10.2023 l'Appaltatore ha segnalato, in sede di scavo, l'insorgenza di criticità impreviste ed imprevedibili causanti rallentamenti e notevoli ritardi anche in considerazione della necessità di non interrompere l'erogazione all'utenza dei servizi esistenti;
-  Con nota prot. 7247 del 07.03.2024, stante la scadenza del termine contrattuale al 10.03.2024, l'Appaltatore, ribadendo le difficoltà operative, chiede la proroga del termine di ultimazione lavori;
-  Con nota prot. 7546 dell'11.03.2024 è convocata una riunione tecnico-operativa nella quale, esaminate le problematiche emerse, viene autorizzata in data 14.03.2024 la redazione della Perizia di Variante, ex art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 (lavori supplementari e lavori in variante per cause impreviste ed imprevedibili), nonché autorizzata la proroga contrattuale;
-  Con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 31.05.24 è approvato, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il progetto di variante tecnica e suppletiva dei lavori di "COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE" depositato dall'Ing. Di Rosa Nando con nota prot. 14084 del 16.05.2024, integrata e sostituita con nota prot. 14781 del 23.05.2024, con il seguente quadro economico:

Importo lavori a base d'asta	€ 595.678,86
Ribasso (23,74%)	- € 141.414,16
Importo lavori ribassato	€ 454.264,70
Oneri della sicurezza	€ 4.782,17
Totale lavori e oneri della sicurezza	€ 459.046,87
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
per I.V.A. 10% sui lavori	€ 45.904,69
per spese tecniche progettazione e CSP	€ 13.028,60
per oneri previdenziali su spese tecniche prog. e CSP 5%	€ 651,43
per spese tecniche D.L., CSE e variante	€ 20.296,54
per oneri previdenziali su spese tecniche DL, CSE e variante 4%	€ 811,86
per iva su spese tecniche DL, CSE e variante 22%	€ 4.643,85
Per voci di spesa diverse da quelle di cui all'art. 113, comma 4, D. Lgs. 50/2016	€ 11.408,76
Per voci di spesa previste dall'art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	€ 600,46
per Autorità LL.PP.	€ 250,00
per segnaletica Interruzione traffico Via Pagliette	€ 15.000,00
per imprevisti (IVA inclusa)	€ 48.356,94
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 160.953,13</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 620.000,00</b>

-  la Soc. Acquaviva S.r.l. – P.IVA 02082750668 – ha sottoscritto digitalmente in data 22.05.2024 l'Atto di Sottomissione per accettazione tecnico-economica della Perizia di Variante depositato dall'Ing. Di Rosa Nando con la nota prot. 14084 del 16.05.2024, integrata e sostituita con nota prot. 14781 del 23.05.2024, sebbene dovrà stipularsi atto aggiuntivo, atteso il superamento del quinto d'obbligo;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- occorre procedere con l'impegno di spesa in favore della soc. Acquaviva S.r.l., per la somma di € 150.069,16 oltre iva 10% per complessivi € 165.076,08 a seguito dell'approvazione del progetto di variante tecnica e suppletiva di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 58 del 31.05.24 - CUP J37H23000560004 - CIG di variante A061D7F436;
- occorre procedere con l'impegno di spesa in favore dell'ing. Di Rosa Nando, della somma di € 8.814,58, oltre oneri previdenziali ed iva per complessivi € 11.183,94 a seguito dell'approvazione del progetto di variante di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 124 del 20.11.2023 CUP J37H23000560004 - CIG 995534743C;

**PRESO ATTO CHE** il Responsabile del Procedimento, a norma dell'art. 31 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., è l'Ing. jr. Giancarlo SCIPIONE;

#### **RILEVATO CHE:**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 09.04.2024 è stato approvato il PIAO 2024/26 nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024/2026;

Nel vigente PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;

È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022, giusta documentazione in atti prot. n. 14015 del 16.05.2024;

Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

**DATO ATTO** che l'intervento in parola dell'importo complessivo di € 620.000,00 trova copertura finanziaria come di seguito:

- per euro 217.849,11 mediante fondi Terna rendicontati entro il 30.06.2024;
- per euro 401.550,43 tramite mutuo stipulati con Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 6224432;
- per euro 600,46 mediante fondi propri, a valere su apposito capitolo di spesa del Bilancio 2024/2026;

**DATO ATTO** che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria;

#### **VISTI:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 207/2010, nel testo in vigore;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sui Contratti;

### **D E T E R M I N A**

**per i lavori di "COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE" dell'importo complessivo di € 620.000,00**

- 1) **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI IMPEGNARE** in favore della soc. Acquaviva S.r.l., la somma di € 150.069,16 oltre iva 10% per complessivi € 165.076,08 a seguito dell'approvazione del progetto di variante tecnica e suppletiva di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 58 del 31.05.24 - CUP J37H23000560004 - CIG di variante A061D7F436 a valere sul cap. **2893/0/2023**;
- 3) **DI DISPORRE** che seguirà atto aggiuntivo al contratto di appalto rep. 792 del 05.10.2023, nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) **DI IMPEGNARE** in favore dell'ing. Di Rosa Nando, la somma di € 8.814,58, oltre oneri previdenziali ed iva per complessivi € 11.183,94 CUP J37H23000560004 - CIG 995534743C, a valere sul cap. **2893/0/2023**;

**5) DI DARE ATTO che:**

- a. per i lavori del contratto principale rep. 792 del 05.10.2023 dell'importo contrattuale di € 308.977,71, oltre iva:
  - i. è stato acquisito il CUP: J37H23000560004;
  - ii. è stato acquisito il CIG: 9863060697;
- b. per i lavori di cui alla Perizia di Variante di cui all'atto aggiuntivo di € 150.069,16, oltre iva è stato acquisito il CIG di variante: A061D7F436;
- c. l'intervento in parola dell'importo complessivo di € 620.000,00 trova copertura finanziaria come di seguito:
  - per euro 217.849,11 mediante fondi Terna da rendicontati entro il 30.06.2024;
  - per euro 401.550,43 tramite mutuo stipulati con Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 6224432;
  - per euro 600,46 mediante fondi propri, a valere su apposito capitolo di spesa del Bilancio 2024/2026;
- d. il Responsabile del Procedimento, a norma dell'art. 31 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., è l'Ing. jr. Giancarlo SCIPIONE;
- e. il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;

**6) DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Strato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;

**7) DI TRASMETTERE** la presente:

- al Responsabile ufficio ragioneria per il visto di regolarità contabile.

---

**VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1241 del 17/09/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 18/09/2024

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1241 del 17/09/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 18/09/2024.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1609**

Il 18/09/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1059 del 18/09/2024 con oggetto: **LAVORI DI "COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE": IMPEGNO DI MAGGIOR SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ACQUAVIVA S.R.L. E DELL'ING. DI ROSA NANDO – CUP J37H23000560004 – CIG 9863060697- CIG di variante A061D7F436- CIG SERVIZI TECNICI 995534743C**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 18/09/2024.

...